

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης Β' Φάσης της Οριστικής μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της Δ.Κ. Διονύσου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 240/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία α/ εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 27.798,00(συμπ. ΦΠΑ) για την σύνταξη της μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της Δ.Κ. Διονύσου» και β/ απευθείας ανάθεση της εν λόγω μελέτης.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 33944/9-10-2013 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος.
4. Το από 14-10- 2013 χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης του θέματος.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 39893/2-12-2013 αίτηση του αναδόχου, τροποποίησης επιμερισμού του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 42218/19-12-2013 εμπρόθεσμη παράδοση της Α' φάσης οριστικής μελέτης του θέματος.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ6-Τ6.2/10784/ 22-07-2014 Απόφαση έγκρισης της Α' φάσης οριστικής μελέτης του θέματος από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 25049/ 30-07-2014 εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για έναρξη της Β' Φάσης οριστικής μελέτης του θέματος.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 28625/9-9-2014 Βεβαίωση της Διευθύντριας Τ.Υ. Περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έγκρισης της Α' Φάσης οριστικής μελέτης του θέματος.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 34746/31-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας παράδοσης της Β' Φάσης της Οριστικής Μελέτης του θέματος και σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση κατά ενενήντα (90) μέρες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων τμημάτων της μελέτης από το Τεχνικό Συμβούλιο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της Β' Φάσης της Οριστικής Μελέτης «Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της Δ.Κ. Διονύσου», και τη σύνταξη του φακέλου για αδειοδότηση, κατά ενενήντα (90) μέρες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και διορθώσεων της Β' Φάσης της Οριστικής μελέτης από την Διεύθυνση Μελετών των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 17^η Φεβρουαρίου 2015.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 31/10/2014 αίτηση του αναδόχου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδιας
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός