

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Αριθμ. Μελ.: 3/2010 από τον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Οι υπογραφόμενοι:

1. Αγαρίδου Βαυβάρια, Πρόεδρος Τακτικό Μέλος
2. Σιδηρόπουλος Φώτιος, Τακτικό μέλος
3. Λίτσας Αθανάσιος, Αναπληρωματικό μέλος

αποτελούντες την επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, που ορίστηκε για τον σκοπό αυτό με την υπ' αριθ' πρωτ 42195/37455 απόφαση του Γεν.Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μεταβήκαμε στις 17/08/2013 επί τόπου του έργου παρουσία της επιβλέπουσας κ. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτας και έχοντας υπ' όψιν, την με αριθμό πρωτοκόλλου 10/02/2011 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, παραλαμβάνουμε τις εργασίες του έργου αυτού, παρόντος και του αναδόχου Γρηγορίου Δημήτριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	μμ	Αριθμητ.	Ολογράφως
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	m ³	1.068,87	Χίλια εξήντα οκτώ και ογδόντα επτά εκατοστά
2. Ορυξη σε έδαφος βραχώδες	2	m ³	118,76	Εκατόν δέκα οκτώ & εβδομήντα έξι εκατοστά
3. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	3	m ³	267,94	Διακόσια εξήντα επτά & ενενήντα τέσσερα εκατοστά
4. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες	4	m ³	0	Μηδέν
5. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς απαιτήσεις συμπίκνωσης	5	m ³	18,85	Δέκα οκτώ & ογδόντα πέντε εκατοστά
6. Επιχώση ορυγμάτων εντός πόλεως με θραύστη υλικό λατομείου με πάχος άνω των 50cm	6	m ³	118,75	Εκατόν δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά

1 149

7	Κατασκευή στρώσης άμμου-ακύρων μεταβλητού πάχους	7	m ³	376,13	Τριακόσια εβδομήντα έξι και δέκα τρία εκατοστά
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών λόγω Ο.Κ.Ω	8	MM	738,30	Επτακόσια τριάντα οκτώ και τριάντα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
9	Σκυρόδεμα C20/25 ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωση πυθμένα κλπ	9	m ³	1,50	Ένα και πενήντα εκατοστά
10	Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων	10	kg	250,00	Διακόσια πενήντα
11	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνίων ταφρών, κλπ)	11	m ³	0,00	Μηδέν
12	Παράγωγη μεταφορά συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές (C16/20 εγκιβωτισμού αγωγών)	12	m ³	44,48	Σαράντα τέσσερα και σαράντα οκτώ εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
13	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	13	m ³	188,07	Εκατόν ογδόντα οκτώ και επτά εκατοστά
14	Υπόβαση πάχους 0,10 (Π.Τ.Π. Ο-150)	14	m ²	1.880,65	Χίλια οκτακόσια ογδόντα και εξήντα πέντε εκατοστά
15	Υπόβαση πάχους 0,10 (Π.Τ.Π. Ο-155)	15	m ²	1.880,65	Χίλια οκτακόσια ογδόντα και εξήντα πέντε εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
16	Ασφαλτική προεπαλειψη	16	m ²	1.997,79	Χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα εννέα εκατοστά
17	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ	17	m ²	1.997,79	Χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα εννέα εκατοστά
18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	18	m ²	1.880,65	Χίλια οκτακόσια ογδόντα και εξήντα πέντε εκατοστά
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου (ΠΤΠ Α265)	19	m ²	1.880,65	Χίλια οκτακόσια ογδόντα και εξήντα πέντε εκατοστά
20	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	20	m ²	116,90	Εκατόν δέκα έξι και ενενήντα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Ε. ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ					
21	Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων από τσιμεντοσωληνες σειράς 150	21	MM	87,62	Ογδόντα επτά και εξήντα δυο εκατοστά
22	Φρεάτιο αποστράγγισης και αποχέτευσης όμβριων	22			
23	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΙΝ (Π.Κ.Ε)	22α	TEM	8,00	οκτώ
24	Φρεάτιο υδροσυλλογής διπλό	22β	TEM	4,00	Τέσσερα
25	Φρεάτιο υδροσυλλογής τριπλό	22γ	TEM	1,00	Ένα

26	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου Φ 10 (D=0,80) (ΠΚΕ)	23α	TEM	7,00	Επτά
27	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου Φ 10 (D=0,60) (ΠΚΕ)	23β	TEM	3,00	Τρία
28	Επισκευή πλακών εδράσεως εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής	24			
29	Για το πρώτο άνοιγμα φρεατίου	24α	TEM	6,00	Έξι
30	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	24β	TEM		
31	Για τριπλό φρεάτιο	24γ	TEM	0,00	Μηδέν
32	Για τετραπλό φρεάτιο	24δ	TEM	0,00	Μηδέν
33	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο όμβριων	25	TEM/ΣΥΝΔ	13,00	Δέκα τρία
34	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	26	kgf	800,00	οκτακόσια
35	Ανύψωση - καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης	27	TEM	0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ					
36	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	28	TEM	5,00	Πέντε
37	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού τύπου New Jersey	29	MM	50,00	πενήντα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου στο Δήμο Διονύσου. ^(Γ. Γρηγόριου Δ. Αρ. Στεφάνου) Εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων, αποξηλώσεις ασφάλτου, εκσκαφών για την διαμόρφωση της σκάφης έδρασης της οδού, διαμόρφωση ερυθράς, οδοστρωσία, σκυροδετήσεις, φρεάτια υδροσυλλογής, ασφαλτικά, αποκαταστάσεις
2. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου, ^(Γ. Γρηγόριου Δ. Αρ. Στεφάνου) προϋπολογισμού 249.260,00€
3. Με την υπ' αριθμ. 67/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου εγκρίθηκε η διακήρυξη για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Αριθμ. Μελ.: 3/2010»
4. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη έγινε στις 15-6-2010 και στον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,01%.
5. Με την Απόφαση αρ 84/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην

εργοληπτική επιχείρηση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με προσφερθείσα μέση έκπτωση 51,01% στις τιμές μονάδος εργασιών της μελέτης,

6. Στις 21-10-2010 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για συνολικό ποσό 130.486,61€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε την 20/12/2010
8. Με την Απόφαση αρ 172/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη των 108.433, 53€.
9. Στις 24/02/2011 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία, οι εργασίες περαιώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας στις 20/12/2010.
10. Στις 10/02/2011, εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του Έργου.
11. Τα Σ.Α.Υ. -Φ.Α.Υ του έργου, υπεβλήθησαν με την με αρ. πρωτ. 12094/27/10/2010 αίτηση του αναδόχου.
12. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των 106.976,89 € σύμφωνα με τον 5^ο και τελικό λογαριασμό.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η επιτροπή έλεγξε, κατά το δυνατόν, από ποιοτικής απόψεως τις εκτελεσθείσες εργασίες, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνει αυτές ως καλώς εκτελεσθείσες.
2. Η επιτροπή έλεγξε, κατά το δυνατόν, από ποσοτικής απόψεως τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις εγκρίνει, όπως περιέχονται στην τελική επιμέτρηση του έργου.
3. Επειδή παρήλθε ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου η παρούσα παραλαβή είναι και Οριστική.
4. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα.

Διόνυσος 9.1.8./2013

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



1.



2.



3.

