



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ.
Τηλ. 2132140127

Δροσιά, 7/12/2017
Αρ. Πρωτ.: - 40925-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β' Φάση δ.κ. Ροδόπολης»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται αφορά την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β ΦΑΣΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ.
2. Το έργο εκτελέστηκε βάσει της από 6/2014 μελέτης που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.
3. Με την 124/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου συντάχθηκε η διακήρυξη, καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας, ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η πίστωση 89.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του 2014 και στον Κ.Α. 30.7334.0003.
4. Με το από 06/05/2014 πρακτικό της δημοπρασίας, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η ΕΔΕ ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ με συνολική Οικονομική Προσφορά 41.243,90 € χωρίς ΦΠΑ 23,00% και μέση έκπτωση Εμ: 43,00%.
5. Με την αρ. 176/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
6. Η εργολαβική σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 27509 υπογράφηκε την 29^η-08-2014 για ποσό 41.243,90 € και προθεσμία εκτέλεσης έξι (6) ημερολογιακών μηνών.
7. Στις 20/02/2015 εκδόθηκε η Βεβαίωση περαίωσης του έργου το οποίο τελεί υπό παραλαβή.

B. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

8. Με την υπ'αρ. 222/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με τον οποίο παρουσιάζεται μείωση κατά 11.754,66 € στην συμβατική δαπάνη του έργου.

Γ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9. Προθεσμία: Το έργο άρχισε να εκτελείται στις 29/08/2014 με προθεσμία εκτέλεσης έξι (6) ημερολογιακών μηνών.

σχέδιο

10. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το έργο έπρεπε να περαιωθεί μέχρι τις 25-02-2015. Όπως προκύπτει από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών ο ανάδοχος περάτωσε το έργο την 20-02-2015 δηλαδή εμπρόθεσμα.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η κατασκευή του έργου έγινε έντεχνα και βάσει της μελέτης της Υπηρεσίας, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε πλήρη συνεννόηση και παρακολούθηση της επίβλεψης.
- Η ποσοτική παραλαβή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση (όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο) και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.
- Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής.
- Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, όπως επίσης και τα μη προβλεπόμενα σ' αυτόν αλλά εκτελεσθέντα νέα είδη εργασιών, επιβλήθηκαν από τα πράγματα σαν αναγκαίες, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους.
- Υποβλήθηκε το οριστικό ΦΑΥ μετά το πέρας των εργασιών με υπεύθυνο συντονιστή τον ανάδοχο.
- Η περαίωση των εργασιών έγινε την 20/2/2015, σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών , ήτοι εμπρόθεσμα.
- Τέλος δεδομένου ότι ως χρόνος εγγύσεως ορίσθηκε από τον Νόμο και τα τεύχη της σύμβασης, το διάστημα των 15 μηνών, η δε αποπεράτωση του έργου έγινε στις 20/2/2015 και η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε εμπρόθεσμα, προτείνουμε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ επειδή παρήλθε ο συνολικός χρόνος εγγύησης.
- Η παραλαβή έγινε με την παρουσία του εργολάβου ο οποίος υπέγραψε το πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση:

έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β' Φάση δ.κ. Ροδόπολης**»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 20-10-2017 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου (κ. Κουρουπάκη)

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας

Δημήτριος Ράικος