



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Διονύσου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» από τον ανάδοχο Κωνσταντίνο Θεμ. Κόντο Ε.Δ.Ε. με ανοιχτό διαγωνισμό.

Οι υπογράφωντες:

- α) Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος του Δ. Διονύσου ως Πρόεδρος,
- β) Μουζάκη Σωτηρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δ. Διονύσου ως μέλος,
- γ) Νίκα Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του Δ. Διονύσου ως μέλος,

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, μεταβήκαμε σήμερα Τρίτη 20/06/2017 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο κ. Κων/νο Κόντο και τον επιβλέποντα Μηχανικό Νατζίμπ-Γεώργιο Φαράχ, Πολιτικό Μηχανικό και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 24/04/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85 (Ν3669/2008), του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής:

Α/Α	Είδος εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμ/κώς	Ολογράφως
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ2)	M3	1.1	1.058,97	Χίλια πενήντα οκτώ και ενενήντα εφτά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.2)	M3	1.2	117,66	Εκατόν δέκα επτά και εξήντα έξι
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1)	M3	1.3	124,16	Εκατόν είκοσι τέσσερα και δέκα έξι
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.11.2.1)	M3	1.4	66,86	Εξήντα έξι και ογδόντα έξι
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (ΥΔΡ5.5.1)	M3	1.5	83,45	Ογδόντα τρία και σαράντα πέντε
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7)	M3	1.6	15,73	Δέκα πέντε και εβδομήντα τρία

1/3

7	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟΓ1.2)	M2	1.7	2.256,69	Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι και εξήντα εννέα
8	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155) (ΟΔΟΓ2.2)	M2	1.8	1.413,75	Χίλια τετρακόσια δέκα τρία και εβδομήντα πέντε
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	M3	2.1	6,86	Έξι και ογδόντα έξι
10	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4)	M3	2.2	10,47	Δέκα και σαράντα επτά
11	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	KGR	2.3	1.531,15	Χίλια πεντακόσια τριάντα ένα και δέκα πέντε
12	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΟΒ29.2.1)	M3	2.6	50,07	Πενήντα και μηδέν επτά
13	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟΒ51)	M	2.7	388,00	Τριακόσια ογδόντα οκτώ και μηδέν
14	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.2.4)	KGR	1/ΠΝΤ1	1.325,00	Χίλια τριακόσια είκοσι πέντε και μηδέν
	<b>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b>				
15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κατα ΕΛΟΤ EN 1916, κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτ D300mm (ΥΔΡ12.1.1.2)	M	3.1	25,00	Είκοσι πέντε και μηδέν
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κατα ΕΛΟΤ EN 1916, κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτ D600mm (ΥΔΡ12.1.1.5)	M	3.2	35,00	Τριάντα πέντε και μηδέν
17	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (ΥΔΡ16.1)	TEMAX	3.3	2,00	Δύο και μηδέν
18	Σωλήνα pvc u φ90 16 ατμ	M	2/ΠΝΤ1	60,00	Εξήντα και μηδέν
19	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενη ιδιωτική σύνδεση (ΝΑΥΔΡ Α16.32Ν)	TEMAX	3/ΠΝΤ1	10,00	Δέκα και μηδέν
20	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό	TEMAX	4/ΠΝΤ1	2,00	Δύο και μηδέν
	<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>				
21	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)	M2	4.1	1.413,75	Χίλια τετρακόσια δέκα τρία και εβδομήντα πέντε
22	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	M2	4.2	1.413,75	Χίλια τετρακόσια δέκα τρία και εβδομήντα πέντε
23	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	M2	4.3	1.413,75	Χίλια τετρακόσια δέκα τρία και εβδομήντα πέντε
24	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	M2	4.4	1.413,75	Χίλια τετρακόσια δέκα τρία και εβδομήντα πέντε

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το παραλαβανόμενο έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου και χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 94.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.
2. Με την υπ' αριθμ. 192/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 06/08/2013 όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο Ε.Δ.Ε. Κόντος Κωνσταντίνος με μέση έκπτωση 45,51%.
4. Με την υπ' αριθμ. 262/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Κόντο Κωνσταντίνο με μέση έκπτωση 45,51% και οικονομικό αντικείμενο 41.645,50 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την 06/11/2013 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 41.645,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 37188/06-11-2013.
6. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με την υπ' αριθμ. 43/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 06/03/2014.
8. Με την υπ' αριθμ. 115/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ανήλθε στο ποσό των 51.220,21 €, μειωμένη κατά 3,75 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.
9. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 24/02/2014 σύμφωνα με την από 25/02/2014 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 50.293,01 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% σύμφωνα με το 2<sup>ο</sup> Λογαριασμό.
11. Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα επιμετρητικά στοιχεία και την Τελική Επιμέτρηση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.
12. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» ως προσωρινή και οριστική, επειδή παρήλθε ο χρόνος της υποχρεωτικής εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

20/06/2017  
Ο Ανάδοχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Μ. ΚΟΝΤΟΣ  
Κόντος Κων/νος  
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 104 37  
ΤΗΛ. 210 50 62 50 993  
ΑΦΜ: 010 010 010  
Α' ΑΘΗΝΩΝ

20/06/2017  
Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Γιαννουλάτος Σπυρίδων  
Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου

2. Μουζάκη Σωτηρία  
Πολιτικός Μηχανικός

3. Νίκα Δήμητρα  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

20/06/2017  
Ο Επιβλέπων

Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός

\* Με την επιφύλαξη ότι όταν εκτελεστικέ το έργο δεν ήταν παρών

