



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Αγ. Στέφανος: 5- 07 -2017
Αρ. Πρωτ: - 20187 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 239/2015 Απόφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 328/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
- (4) Η υπ' αριθμ. 26308/26-09-2016 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- (5) Η υπ' αριθμ 35/2017 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2017.
- (6) Η υπ' αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (7) Η υπ' αριθμ. 209/16 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (8) Η υπ'αριθμ. 7046/13-3-2017 αίτηση του αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- (9) Η υπ' αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α)ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1^η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017.
- (10) Η υπ'αριθμ. 18541/20-6-2017 αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 4/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την με αρ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 222.000,00€ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30-9-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 180.487,81 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 41.512,19 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 222.000,00 € ευρώ.
4. Με την υπ' αρ. 328/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 61,68% .
5. Με υπ' αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
6. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 69.161,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στη 26.09.2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 26.03.2017.
7. Με την υπ' αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ. επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν : ο κος Παπαδόπουλος Αποστόλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ως επιβλέποντας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και η κα Βουτσινά Στυλιανή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπουσα των οικοδομικών εργασιών. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 28139/01-11-2016 έγγραφο.
8. Με την υπ'αριθμ. 7046/13-03-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-06-2017, λόγω του ότι: • οι καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2017 ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς.
9. Με την υπ' αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017.
10. Με την υπ' αριθμ. 18541/20-06-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-09-2017, λόγω εκτέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- (1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) μέρες, ήτοι έως την 26-09-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
- (2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 26-09-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ' αρ. (10) σχετικό.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκ. Έργου
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ.

