

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.562,87€ για το έργο:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»
Δ.Κ.Διονύσου.

Σχετ:

- (1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Η υπ' αριθμ. 214/2014 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015
- (3) Η υπ' αριθμ. 241/2014 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ”.
2. Με υπ' αριθμ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.
4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.
5. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 15.3.2014.

6. Με το υπ'αριθμ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.
7. Με την υπ'αριθμ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Με την υπ'αριθμ. 73/14 Απόφ. Δ.Σ. Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δ.Σ.
9. Με την υπ'αριθμ. 117/14 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 9.600,00€ με ΦΠΑ, η οποία υπογράφηκε στις 13-5-2014.
10. Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2^ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου.
11. Με την υπ'αριθμ. 248/14 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ
12. Με τα (2) και (3) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2015, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο-οφειλόμενο.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 2.562,87€ στον Κ.Α. 25.6262.0011 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ