



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 20-7-2017
Αρ. Πρωτ:21780

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Σπηλιόπουλο Νικόλαο, σύμφωνα με την 199/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το από 10-3-2009 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 166.235,12€ (με το ΦΠΑ) και αφορούσε στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης στις οδούς:

Φ63: Σατωβριάνδου, Σωκράτους, Περικλέους, Δημοκρίτου, Μαυρομιχάλη

Φ90: Λ. Διονύσου, Θέτιδος, από στάση στρατοπέδου έως Πλατεία Ραπεντώσας

Τοποθέτηση δικλίδων ελαστικής έμφραξης όπου απαιτηθεί, κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων.

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 139.577,77€ (πλέον ΦΠΑ 19%, 21% και 23%) σύνολο δαπάνης 169.349,59€. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου και ο κ. Φάτσης Στέργιος, υπάλληλος ΤΥΔΚ.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 5-9-2009. Με την υπ'αριθμ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες και έως την 5-1-2010. Με την υπ'αριθμ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης και έως την 14-9-2010. Με την υπ'αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου και η παράταση προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα από την έγκριση του ΑΠΕ (κοινοποίηση στον ανάδοχο).

Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 1-3-2012 σύμφωνα με την από 6-3-2012 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Για το έργο συντάχθηκε ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή καλύφθηκε με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο (μηδενική αύξηση) ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώθηκε στο ποσό 169.491,79€, ήτοι δαπάνη εργασιών 139.693,38€ και δαπάνη ΦΠΑ 29.798,41€. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.256,67€ οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ.

Με την υπ'αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Με το υπ'αριθμ. 55492/48575/11-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 10-4-2014 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Με την υπ'αριθμ. 24876/25-7-2014 Εισηγήση, η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το θέμα δεν συζητήθηκε ούτε στην 16η Συνεδρίαση (26-8-2014) ούτε σε επόμενη.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 9-6-2017 πρωτόκολλο

Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.