

Η. 22.1.15

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1808	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/1/15	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεσσαλονίκη, 20-01-2015

ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΪΔΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. δ.τ "ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ε.Ε.
ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ι. Κρανιδιώτη 2
 Θέρμη Θεσ/νίκης
 Τ.Κ.: 570 01
 Τηλ.: 2310869669/79
 Fax: 2310869616
 e-mail: malv@tee.gr

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
 Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
 Τηλ.: 2132140131
 Υπόψη: κας Μουζάκη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για εκ νέου παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης στον Άγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου»

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 28594/30-08-2013 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος από τη σύμπραξη: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – Σ. ΝΑΪΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜ/ΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΕ δ.τ. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ – ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», ο συνολικός χρόνος περαίωσής της οριζόταν σε διάστημα δέκα (10) μηνών, ήτοι έως την 01/07/2014.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της μελέτης, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα τμήματα της σύμβασης:

- Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31688/20-09-2013)
- Εισηγητική Έκθεση (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31633/20-09-2013)
- Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Εργασιών (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31688/20-09-2013)
- Περιβαλλοντική Μελέτη (με το υπ'αριθμ. 37925/13-11-2013 έγγραφό μας)
- Τοπογραφική Μελέτη (με το υπ'αριθμ. 39685/29-11-2013 έγγραφό μας)
- Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη (με το υπ'αριθμ. 9841/17-03-2014 έγγραφό μας)

Εν συνεχεία, η Προμελέτη των έργων διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ με το υπ'αριθμ. 9341/03-04-2014 έγγραφο του Δήμου Διονύσου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτής, καθώς αποτελεί το φορέα συντήρησης και λειτουργίας των μελετώμενων έργων στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Με το υπ. αριθμ. 21098/24-06-2014 έγγραφό μας, είχαμε αιτηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να υποβληθούν και να εγκριθούν αρμοδίως οι υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να περαιωθεί η σύμβαση, δεδομένου ότι μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας δεν είχε εγκριθεί η Προμελέτη και δεν είχαν εκδοθεί οι γνωμοδοτήσεις από το Δασαρχείο Πεντέλης και την Β' Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής. Συνεπώς, δεν είχε εκκινήσει η Οριστική Μελέτη,

καθώς δεν υφίσταντο οι απαραίτητες προϋποθέσεις (έγκριση Προμελέτης κατόπιν της σχετικής απόφασης της ΕΥΔΑΠ, κλπ) και απαιτούνταν επιπλέον χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης.

Έως την παρούσα φάση δεν κατέστη δυνατόν να εγκριθεί η Προμελέτη και να δοθεί εντολή για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και των υπολειπόμενων εργασιών της σύμβασης (π.χ.: γεωτεχνική μελέτη, για την οποία απαιτείται η οριστικοποίηση των θέσεων των αντλιοστασίων – βλ. υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 12673/14-04-2014 έγγραφό μας).

Ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 13383/13-10-2014 έγγραφο ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ολοκλήρωσε τον έλεγχο της προμελέτης του θέματος και βάσει αυτού του εγγράφου ορίστηκε ότι για τη συνέχιση της μελέτης θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη σαφώς καθορισμένων αποδεκτών. Στο εν λόγω πλαίσιο προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών εργασιών για την ανασύνταξη παλαιότερων μελετών που συντάχθηκαν από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν στα αντλιοστάσια Α/Σ ΑΣ1, ΑΣ2 και ΑΣ3, καθώς και των αγωγών περίξ αυτών που επηρεάζονται από την τροποποίηση των θέσεων των αντλιοστασίων, δεδομένου ότι τα αντλιοστάσια δεν είχαν μελετηθεί σε στάδιο προμελέτης και για την ωρίμανση του μελετώμενου έργου και την απαίτηση ύπαρξης καθορισμένων αποδεκτών απαιτείται η ύπαρξη οριστικής μελέτης.

Σημειώνεται ακόμη ότι εκκρεμεί η έκδοση γνώμης για την κατασκευή των έργων από το Δασαρχείο Πεντέλης, ενώ η Β' Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής, έχει γνωμοδοτήσει με το υπ. αριθμ. Έγγραφο 21848/01-07-2014 εισερχόμενο έγγραφο στο Δήμο Διονύσου.

Ήδη για τα προαναφερόμενα αντλιοστάσια για τα οποία απαιτείται η οριστικοποίηση της θέσης αυτών, η οποία αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες από πλευράς του Δήμου Διονύσου, οι οποίες κατέληξαν σε κάποιες περιπτώσεις που καταγράφηκαν στο υπ. αριθμ. 40748/29-12-2014 έγγραφό μας, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων, κατόπιν σχετικής συνεργασίας που θα γίνει με την ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, ήδη συντάσσεται σχέδιο συγκριτικού πίνακα για τις επιπλέον εργασίες που προέκυψαν, οι οποίες αποτελούν τμήμα της Οριστικής Μελέτης.

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή έως σήμερα, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες για την έγκριση της Προμελέτης και δεν έχει δοθεί εντολή για την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης, αιτούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του θέματος, κατά δέκα (10) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3316/05, προκειμένου να υποβληθούν και να εγκριθούν αρμοδίως οι υπολειπόμενες εργασίες της σύμβασης και να περαιωθεί η σύμβαση. Σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρόκειται για καθυστερήσεις που αφορούν στον επιπρόσθετο χρόνο, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 27 του Ν. 3316/05, ήτοι πρόκειται για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «.....τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών».

Η παράταση του χρονικού διαστήματος των δέκα μηνών (10), κατόπιν της έγκρισης του παρόντος αιτήματος, αφορά σε 2,5 (δυόμισι) μήνες καθαρό χρόνο εκπόνησης των υπολειπόμενων εργασιών της αρχικής σύμβασης και επτάμιση (7,5) μήνες χρόνο εγκρίσεων που αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της προμελέτης, καθώς και στο χρόνο έγκρισης της Οριστικής Μελέτης και των λοιπών παραδοτέων για τα οποία απαιτείται, επίσης, η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Ο Κοινός και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Σύμπραξης



Β. Μαλιώκας
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

7289/18-3-2015

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΣΠ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**Από:** ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ <n.mamalougas@mou.gr>**Ημερομηνία:** 12/3/2015 10:16 πμ**Προς:** <mouzaki@dionysos.gr>**Κοινοποίηση:** ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ <etrianafyllou@mou.gr>, ΣΙΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ <g.simou@mou.gr>, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ <z.papadopoulos@mou.gr>, ΕΡΑ ΜΑΤΙΑΤΟΥ <ematiatou@mou.gr>

Μετά την εξέταση του φακέλου που υποβάλατε με τα με αρ. πρωτ. οικ.4096/13-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2342/16-02-2015) και 1808/13-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2343/16-02-2015) αιτήματά σας για προέγκριση 1^{ου} ΣΠ και 2^{ης} παράτασης του Υποέργου [3] "«Μελέτη του έργου Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο Δήμου Διονύσου»" της Πράξης [340042] "«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»", σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντος φακέλου, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η 2^η παράταση του υποέργου κατά 10 μήνες ήτοι έως 28-12-2015 αφορά σε 2,5 μήνες καθαρό χρόνο εκπόνησης των υπολειπόντων εργασιών της αρχικής σύμβασης και 7,5 μήνες χρόνο εγκρίσεων που αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της προμελέτης καθώς και στον χρόνο έγκρισης της Οριστικής Μελέτης και των λοιπών παραδοτέων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΤΔΠ και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης το αντικείμενο της Συμπληρωματικής Σύμβασης που αφορά τον καθορισμό των αποδεκτών για τη συνέχιση της μελέτης, προϋπολογισμού, 26.969,73€ με ΦΠΑ, δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της ενταγμένης Πράξης (MIS 340042) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, οπότε η δαπάνη αυτή κρίνεται μεν αναγκαία για την ολοκλήρωση της μελέτης δεν είναι όμως επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ και επομένως δεν θα εξεταστεί η έγκριση της από την Υπηρεσία μας.

Ακόμα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 23.10.2014 επικαιροποίηση εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο έργο έχει δηλωθεί στην κατηγορία 3, ήτοι το έργο έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό του ΕΠΠΕΡΑΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ως έργο "phasing".

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2132142295-6



ΕΠΠΕΡΑΑ

