



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 15- 11 -2017
Αρ. Πρωτ: 37590

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 8/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- (2) Η υπ'αριθμ 125/14 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 175/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 14691/14-6-2016 Σύμβαση.
- (5) Οι υπ'αριθμ. 237/16 ΑΔΣ και 190/2017 ΑΔΣ έγκρισης του 1^{ου} και 2^{ου} ΑΠΕ αντίστοιχα
- (6) Η από 14-11-2017 αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. 125/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 500.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 29-4-2014. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 20/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-06-2017.

Με την από 25-5-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν κατά την πρόοδο του έργου και οφείλονταν τόσο στις κακές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα,

όσο και στην αρχαιολογική σωστική ανασκαφή που εκτελούνταν στα σημεία των αρχαιολογικών ευρημάτων (Πόντου, Τραπεζούντος, 25ης Μαρτίου, κ.α.)

Με την 190/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας έως τις 15-11-2017, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.

Στη συνέχεια με την από 14-11-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έναν (1) μήνα, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεων λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών.

Για το έργο έχουν συνταχθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} ΑΠΕ, που εγκρίθηκαν με τις υπ'αριθμ. 237/2016 και 190/2017 ΑΔΣ, οι οποίοι περιλάμβαναν την αύξηση του ποσού των απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή της αρχαιολογικής παρακολούθησης.

Έως τώρα έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 έως 11 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 240.177,08€ πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 92,8% του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 15-12-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και άσχημων καιρικών συνθηκών.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 15-12-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Συνημμένα

1. Η από 14-11-2017 αίτηση του αναδόχου

Ε.Α.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2)

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.