



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 7 - 6 -2017
Αρ. Πρωτ: 16916

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

- ΘΕΜΑ: α. Έγκριση 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»**
- β. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 8/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- (2) Η υπ'αριθμ 125/14 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 175/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 14691/14-6-2016 Σύμβαση.
- (5) Η υπ'αριθμ. 237/16 ΑΔΣ έγκρισης του 1^ο ΑΠΕ
- (6) Η από 25-5-2017 αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. 125/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 500.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 29-4-2014. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 20/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-06-2017.

Με την από 25-5-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν κατά την

πρόοδο του έργου και οφείλονταν τόσο στις κακές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όσο και στην αρχαιολογική σωστική ανασκαφή που εκτελούνταν στα σημεία των αρχαιολογικών ευρημάτων (Πόντου, Τραπεζούντος, 25ης Μαρτίου, κ.α.)

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 237/2016 ΑΔΣ, ο οποίος περιλάμβανε την αύξηση του ποσού των απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή της αρχαιολογικής παρακολούθησης.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 έως 6 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 150.705,35€ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος των εξωτερικών διακλαδώσεων της Δ.Κ. Δροσιάς στο κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή 300 εξ. διακλαδώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά την έγκριση του 6^{ου} ΠΠΑΕ και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Επίσης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, σύμφωνα και με το υπ'αριθμ. 214523/128682/5585/1881/9-9-2016 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου. Οι δαπάνες των απολογιστικών εργασιών της αρχαιολογίας θα καλυφθούν από πιστώσεις του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 25.725,10 € και θα καλυφθεί με απορρόφηση 25.725,10€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων. Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 109,87€.

Η δαπάνη των απολογιστικών της αρχαιολογίας εκτιμώμενου ποσού 60.000€ πλέον ΦΠΑ θα καλυφθεί εξ'ολοκλήρου από πιστώσεις του έργου χωρίς τη μείωση του φυσικού αντικειμένου.

Δεν προκύπτουν **επί έλασσον** δαπάνες.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2^ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου παρουσιάζει **αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 73.256,47€ (με ΦΠΑ)**, ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 320.784,27 € (με Φ.Π.Α 24%) και οφείλεται μόνο στην αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 15-11-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

α. Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ».

β. Για την παράταση της προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 15-11-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Συνημμένα

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου με την Αιτιολογική Έκθεση
2. Η από 25-5-2017 αίτηση του αναδόχου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2)

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δροσιά, ...-...-2017

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**