



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

**Αγ. Στέφανος: 15- 6 -2017**  
**Αρ. Πρωτ: - 18013 -**

**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δ. Διονύσου”**

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 209/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
- (2) Η υπ' αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017
- (3) Η υπ' αριθμ. 16934/ 17-06-2016 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 266.303,62 € με το Φ.Π.Α. (24%).
- (4) Η υπ' αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (5) Τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ”
- (6) Η υπ' αριθμ. 109/2017 ΑΔΣ παράτασης προθεσμίας περαίωσης

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 17-6-2016 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 16934 Σύμβαση ποσού 214.760,98€ πλέον ΦΠΑ 51.542,64€, συνολικής δαπάνης 266.303,62€.
2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 18464/5-7-2016 έγγραφο.
3. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-3-2017.
4. Με την υπ' αριθμ. 109/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-6-2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες.

5. Με την υπ' αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ζήτησε επιπρόσθετη παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 17-7-2017, λόγω της συνέχισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) τους τελευταίους μήνες.
6. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ υπολείπονται μόνο εργασίες πλακοστρώσεων. Έως 14-6-2017 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 234.275,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 88% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 17-7-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 17-7-2017 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών & Χωροταξίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
Το (4) σχετικό

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΔΡΟΣΙΑ, ...-...-2017**

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**