

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της Δ. Κ. Διονύσου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Παπουτσή Γεώργιο, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τον μελετητή Ζαχαρία Μιχάλη, μετά την 150/2004 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου της Κοιν. Διονύσου και αφορούσε στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου στην περιοχή που έως τότε υδρεύονταν από την Κοινότητα Ροδόπολης.

Για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 3452/1-6-2006 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 850.644,56€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκαν ο 1^{ος}, 2^{ος} και 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις 53/08, 87/09 και 4/10 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Παράλληλα, συντάχθηκε και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 53/08 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες. Με την 5989/23-9-2008 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δόθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσης έως 13-11-2009. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 15-12-2009 Βεβαίωση Περαιώσης.

Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 1.245.108,04€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου Διονύσου και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006. Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ. Φάτσης Στέργιος, υπάλληλος ΤΥΔΚ Αν. Αττικής.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης με το υπ' αριθμ. 17028/8-6-2012 έγγραφό του, μας διαβίβασε το από 19-1-2012 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 18303/15155/18-8-2010 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ' αριθμ. 16/2012 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου ζητώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.

Σημειώνεται ότι η οριστική παραλαβή του έργου διενεργήθηκε από την επιτροπή στις 19-1-2012. Έως την ημερομηνία αυτή, τα θέματα βλαβών που είχαν παρουσιαστεί έως τότε, επιλύθηκαν με την τοποθέτηση (πέραν της μελέτης) δύο αντιπληγματικών βαλβίδων στην επέκταση της Λ.Αιολίδος και στη συμβολή των οδών Πηλίου και Μητρ. Κυδωνίων. Η

επιτροπή διαπίστωσε ότι το δίκτυο λειτουργούσε χωρίς προβλήματα και ως εκ τούτου προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της Δ. Κ. Διονύσου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το από 19-1-2012 πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου
2. Το υπ' αριθμ. 17028/8-6-2012 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης
3. Η υπ' αριθμ. 18303/15155/18-8-2010 απόφαση της Αποκ. Διοίκησης Αττικής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ