



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 25-7-2014
Αρ. Πρωτ.: 22034

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ. 22034/2-7-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Λεμπέση Γεωργίου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 2/14 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”.

Με υπ' αριθμ. 30/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 13.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2014 με Κ.Α. 15.7311.0005, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18-2-2014 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 13.000,00€Ευρώ. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η επίστρωση αθλητικού δαπέδου με συνθετικό τάπητα στον αύλειο χώρο του σημερινού σχολείου Σταμάτας με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής και τη διάστρωση κυβολίθων στο τμήμα που καλύπτεται από χώμα.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 54/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3,4%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 12.557,73 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 6.5.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 4.7.2014.

Με το από 19-5-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 16323/26-5-2014 έγγραφο.

Με την υπ' αριθμ. 22034/2-7-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 5-11-2014

(α) προκειμένου να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του υλικού του ελαστικού δαπέδου μετά τη διάστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα, η οποία έγινε στις 11-7-2014 και

(β) προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον εν λόγω ΑΠΕ προβλέπονται εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, όπως επίσης και μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες διαπιστώθηκαν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου κατά την πορεία των εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τους λόγους που αναφέρει στη σχετική αίτησή του και προτείνει την παράταση αυτής κατά εξήντα (60) ημέρες από την συμβατική προθεσμία λήξης, ήτοι έως την 2-9-2014, κρίνοντας ότι επαρκεί δεδομένου του γεγονότος ότι η μόνη εναπομείνασα εργασία είναι η διάστρωση του ελαστικού δαπέδου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που έληξε στις 4-7-2014) κατά εξήντα (60) ημέρες από την συμβατική προθεσμία λήξης, ήτοι έως την 2-9-2014.

Συνημμένα

Το (α) σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ