

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» συνολικής δαπάνης 55.686,20 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 31/03/2016.
3. Την από 16/03/2016 (αρ. πρωτ. 6807/16-03-2016) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 02/12/2015 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου».

Αντικείμενο του έργου είναι η τοπική αντιμετώπιση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, με την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δικτύου της περιοχής. Αποδέκτης του όλου έργου είναι ανοικτό κανάλι εντός ιδιοκτησίας που και σήμερα δέχεται τα όμβρια ύδατα της περιοχής.

Προκειμένου να διοχετευτούν τα ύδατα στο εν λόγω κανάλι, απαιτούνται εργασίες εντός της ιδιοκτησίας για τις οποίες, υπήρχε προφορική διαβεβαίωση για τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, κατά τη φάση των προκαταρκτικών ενεργειών για την έναρξη του έργου, διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης τελικά δεν συναινεί σε οποιαδήποτε επέμβαση εντός της ιδιοκτησίας του, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η έναρξή του και να εξετάζονται λύσεις διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων σε όμορη ιδιοκτησία.

**Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 29/07/2016.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η από 16/03/2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

**Ε.Δ.**

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδιας  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός