

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 97.698,37€ για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου**

Σχετ:

- (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Η υπ' αριθμ. 244/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
- (3) Η υπ' αριθμ. 21/2013 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2013
- (4) Η υπ' αριθμ. 22/2012 ΑΔΣ διάλυσης Σύμβασης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το έργο του θέματος κατασκευάστηκε στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των οδών Τσακάλωφ, Κωνσταντινουπόλεως, Μαγνησίας, Μετεώρων και Σολωμού. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες από τις οδούς Μετεώρων και Σολωμού. Στις οδούς αυτές έχουν εκτελεστεί οι εκσκαφές, έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα και έχει ολοκληρωθεί η οδοστρωσία.
2. Για μέρος των εργασιών αυτών ο ανάδοχος υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2009 τον 1^ο Λογαριασμό και Πιστοποίηση, ο οποίος δεν πληρώθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών και στη συνέχεια αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η ΤΥΔΚ απέρριψε την αίτηση διάλυσης και επ' αυτής της απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση θεραπείας στον Περιφερειάρχη Αττικής.
3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/ση Δημοσίων έργων με την υπ' αριθμ. 1406/αιτ.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφασή της τελικά έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του αναδόχου ήτοι την αίτηση διάλυσης της σύμβασης.
4. Με την υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των εργασιών του έργου, προκειμένου να διορθωθεί ο 1^{ος} Λογαριασμός ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
5. Με την 22/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του αναδόχου.
6. Προκειμένου να προστατευθεί το κατασκευασμένο έργο στις οδούς Μετεώρων και Σολωμού η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στη δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης στις ανωτέρω οδούς.

7. Τα (2) και (3) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2013, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.
8. Ο ανάδοχος υπέβαλε με την υπ' αριθμ. 38137/24-12-2012 το 2^ο Λογαριασμό του έργου, ποσού 97.698,37€, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των εκτελεσμένων εργασιών, πριν τη διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/08

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 97.698,37€ στον Κ.Α. 30.7323.0003 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2013

Συνημμένα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Λογιστηρίου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ