

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Αγ. Στέφανος: 3 - 06 -2016
Αρ. Πρωτ: - 13558 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015»

Σχετ.:

- (1) Η υπ'αριθμ. 110/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 175/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακράωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (4) Η υπ' αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. 175/2015 έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (5) Το υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (6) Το υπ' αριθμ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- (7) Η υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- (8) Η υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- (9) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (10) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (11) Η υπ'αριθμ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 7/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την με αρ. 110/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-4-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 162.601,63 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 200.000,00 € ευρώ.
4. Με την υπ' αρ. 175/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίπτεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 62,21% .
5. Με το υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής .
6. Με την υπ' αρ. 241/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ' αρ. 175/15 απόφαση Ο.Ε. και απορρίπτεται η ένσταση της ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 54,00% .
7. Με υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
8. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 74.796,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 02.12.2015. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 02.06.2016.
9. Με το υπ' αριθμ. 34441/07-12-2015 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Στυροπούλου Μαρία, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 10381/19-04-2016 έγγραφο τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και ορίζεται επιβλέπουσα η κα Βουτσινά Στέλλα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 34475/22-12-2015 έγγραφο.
10. Με την υπ' αριθμ. 13558/25-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 02-09-2016, λόγω του ότι οι κάποιες εργασίες του έργου για λόγους ασφαλείας πρέπει να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού έτους που δεν συμπίπτει όμως με την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- (1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 02-09-2016, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
- (2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 02-09-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ' αρ. (11) σχετικό.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Α.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκ. Έργου
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ.



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

30-6-16

Υπάλληλος

Ευγγελική Κουρουτάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 104 37
Α.Φ.Μ. : 028362309, Δ.Ο.Υ. : Α' ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 210 5235 280 Fax: 210 5235 326

Στο
Υπουργείο
27.5.16
Βουτσινά
6305-16.

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 25 ΜΑΙΟΣ 2016

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2015

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου σας ενημερώνουμε ότι αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, αφού αφορούν συντηρήσεις, σε σχολικά κτίρια τα οποία είναι σε χρήση. Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε παράταση περαίωσης εργασιών έως 02/09/2016, ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού έτους.

Ο αιτών

Κόντος Ιωάννης

