



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 26-3-2014  
Αρ. Πρωτ.: 9185

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»**

*Σχετ.: (α) Η από 12-3-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Μουργκάση Ιωάννη*

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ”.

Με υπ' αριθμ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μπάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 15.3.2014.

Με το υπ'αριθμ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.

Με την υπ'αριθμ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον εν λόγω ΑΠΕ και Σ.Σ. Προβλέπονται εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν αρκετά μεγάλες ανωμαλίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, διαβρώσεις του σκυροδέματος μέχρι αποκαλύψεως του οπλισμού κατά θέσεις και οξείδωση του οπλισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται επιπλέον στρώσεις τσιμεντοκονιάματος και τσιμεντοειδούς για την καλύτερη προστασία των επιφανειών, καθώς η δεξαμενή είναι πόσιμου νερού και η περαιτέρω διάβρωση του οπλισμού, του σκυροδέματος και στη συνέχεια του τσιμεντοκονιάματος θα καθιστούσε επικίνδυνη τη χρήση της δεξαμενής. Η Τεχνική Υπηρεσία, με την υπ' αριθμ. 8712/11-3-2014 Εισήγησή της προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ζήτησε τη γνωμοδότησή του ως προς τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών και την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τους λόγους που αναφέρει στη σχετική αίτησή του και προτείνει την παράταση αυτής κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ και Σ.Σ. Από το Δημοτικό Συμβούλιο.

### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που έληξε στις 15-3-2014) κατά σαράντα πέντε (45) από την έγκριση του ΑΠΕ και της Σ.Σ. από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνημμένα

Το (α) σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ