

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015»**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 110/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 175/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (4) Η υπ' αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. 175/2015 έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (5) Το υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (6) Το υπ' αριθμ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- (7) Η υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- (8) Η υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- (9) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (10) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (11) Η υπ'αριθμ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (12) Η υπ' αριθμ. 120/2016 απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εκτέλεσης του έργου.
- (13) Η υπ'αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 7/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την με αρ. 110/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

**3.** Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-4-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 162.601,63 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 37.398,37 Ευρώ , σύνολο δαπάνης 200.000,00 Ευρώ.

**4.** Με την υπ' αρ. 175/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίπτεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 62,21% .

**5.** Με το υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής .

**6.** Με την υπ' αρ. 241/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ' αρ. 175/15 απόφαση Ο.Ε. και απορρίπτεται η ένσταση της ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 54,00% .

**7.** Με υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.

**8.** Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 74.796,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 02.12.2015. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 02.06.2016.

**9.** Με το υπ' αριθμ. 34441/07-12-2015 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Σπυροπούλου Μαρία, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 10381/19-04-2016 έγγραφο τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και ορίζεται επιβλέπουσα η κα Βουτσινά Στέλλα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 34475/22-12-2015 έγγραφο.

**10.** Με την υπ' αριθμ. 13558/25-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 02-09-2016, λόγω του ότι οι κάποιες εργασίες του έργου για λόγους ασφαλείας πρέπει να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού έτους που δεν συμπίπτει όμως με την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας.

**11.** Με την υπ' αρ. 120/2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τρεις μήνες μέχρι την 02-09-2016.

**12.** Με την υπ' αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 02-03-2017, λόγω του ότι ενώ ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις 27/04/2016, εξοφλήθηκε την 26/08/2016, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- (1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τα τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 02-01-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
- (2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015**» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 02-01-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ’ αρ. (12) σχετικό.

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκ. Έργου
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ.