

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Παράτασης εργασιών κατά 60ημερες, για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δημ. Κοιν. Αγ.Στεφάνου».

**Σχετ.**

(α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2398/27-01-12 & 4156/16-02-12 αίτημα του Αναδόχου κ. Μάρκου Δημήτριου

**Έχοντας υπόψη:**

(1) Την υπ' αριθμ. 08/10 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

(2) Την υπ' αριθμ. 119/2010 ΑΔΕ του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου με την οποία εγκρίθηκε: το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων τοπικής εκτάσεως», προϋπολογισμού μελέτης 345.000,00€ με Φ.Π.Α, η κατακύρωση αυτού στον ΕΔΕ κ. Μάρκο Δημήτριο, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 7% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι 321.000,00€, η διάθεση της υπάρχουσας πίστωσης από πόρους ΣΑΤΑ 150.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού ο.ε. 2010 και η εγγραφή στο Προϋπολογισμό ο.ε. 2011 της υπόλοιπης αναγκαίας πίστωσης ποσού 170.850,00€ για την πλήρη εκτέλεση του έργου.

(3) Την υπ' αριθμ. 145/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 321.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011.

(4) Την εργολαβική Σύμβαση που υπεγράφη στις 22/09/2011 για ποσό 260.853,66 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 320.850,01€ με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(5) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37816/11 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσαμε στην Οικονομική Υπηρεσία τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου ύψους 124.947,82€ με Φ.Π.Α..

(6) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2676/31-01-2012 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

(7) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4156/13-02-2012 αίτημα του αναδόχου για παράταση εργασιών.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες, της αναμονής έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής

και προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση εργασιών του έργου κατά 60 ημέρες ήτοι έως τις 22-05-2012.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης εργασιών κατά 60 ημέρες ήτοι έως τις 22-05-2012, για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δημ. Κοιν. Αγ.Στεφάνου».

Συνημμένα:

1. Αίτημα του Αναδόχου
2. Διαβιβαστικό προς περιφέρεια Αττικής

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Ακριβές Αντίγραφο