

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042)

Σχετ:

- (1) Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- (2) Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- (3) Η υπ' αριθμ. 215/2014 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
- (4) Η υπ' αριθμ. 241/14 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015
- (5) Η υπ' αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 28162/7-10-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (7) Τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ”

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.
2. Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ' των οποίων το υποέργο 2 αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου.
3. Με το υπ' αριθμ. (2) σχετικό έγινε η 1^η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα» και με την υπ' αριθμ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην εφαρμογή των νέων Ενιαίων Τιμολογίων (Υπ' αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363B/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

4. Στις 28-8-2014 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 27403 Σύμβαση ποσού 13.054.987,22€ πλέον ΦΠΑ 3.002.647,06€, συνολικής δαπάνης 16.057.634,28€ του Υποέργου 2 της Πράξης.
5. Η ομάδα επίβλεψης αποτελείται από τις κ. Νίκα κ. Σπυροπούλου για τις Δ.Κ. Διονύσου και Ροδόπολης και από τον κ. Φαράχ για τις Δ.Κ. Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου και Σταμάτας. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
6. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι μέχρι 28-8-2016, ενώ έχει οριστεί αποκλειστική τμηματική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως 28-10-2015, στο πέρας της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου (άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.).
7. Με την υπ' αριθμ. 28162/7-10-2015 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 28-4-2015, λόγω των επιβληθέντων ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) στις 29-6-2015, οι οποίοι έχουν δυσχεράνει την εκτέλεση του έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της.
8. Η ανάδοχος εταιρεία έως τις 29-6-2015 (ημερομηνία επιβολής capital controls) είχε εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν στο 1% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία προχώρησε στην υπογραφή της 1ης Πιστοποίησης στις 8-7-15. Αντίστοιχα, έως τις 1-9-2015 [Λογαριασμός 2(A)] είχε εκτελέσει ποσοστό 1,53% ενώ έως τις 14-10-2015 επιμετρήθηκαν εργασίες ποσοστού 2,40% του συμβατικού αντικειμένου. Εκ των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πρόοδος των εργασιών δεν ακολουθούσε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου ακόμα και πριν την επιβολή των capital controls, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για επίσπευση των εργασιών (έγγραφα 23-1-15, 20-3-15, 27-4-15, 28-5-15, 8-7-15, 1-10-15).
9. Με το 28162/16-10-2015 έγγραφο, διαβιβάστηκε η αίτηση του αναδόχου στο ΕΠΠΕΡΑΑ για γνωμοδότηση, το οποίο όμως μας ενημέρωσε προφορικά ότι δεν γνωμοδοτεί για την παράταση των τμηματικών προθεσμιών παρά μόνο για τη συνολική.
10. Με το άρθρο 48, παρ. 8 του Ν. 3669/08 ορίζονται τα εξής: *“Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*
 - α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.*
 - β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.*

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί εν μέρει με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 28-4-2016, χωρίς αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας να δοθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “χωρίς αναθεώρηση” με την επιβολή των κατά του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 ποινικών ρητρών, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι η επιβολή του ελέγχου κεφαλαίων, η οποία εφαρμόστηκε από τις 29-6-2015, δηλαδή το τελευταίο τετράμηνο της προθεσμίας, χωρίς να προκαλεί ουσιώδη διαφοροποίηση στην ήδη αργή πρόοδο των εργασιών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 28-4-2016, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “χωρίς αναθεώρηση” με την επιβολή των κατά του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 ποινικών ρητρών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το (6) σχετικό

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ