

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 87/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού δαπάνης 450.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
3. Ότι στις 24/04/2012 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ν. Χορτογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 12,04% και οικονομικό αντικείμενο 321.808,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
4. Την υπ' αριθμ. 170/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ν. Χορτογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε..
5. Την από 23162/25-07-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 395.823,93 € με το Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 20/02/2013.
6. Την από 14/02/2013 (αρ. πρωτ. 4536/14-02-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) μέρες, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και αδυναμίας συνεχούς εργασίας λόγω της λειτουργίας των σχολείων.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Διονύσου» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και αδυναμίας συνεχούς εργασίας λόγω της λειτουργίας των σχολείων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 14/02/2013 αίτηση του αναδόχου

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Έργων και Υποδομών

Νίκος Παππάς