

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
(ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ.
ΣΤΑΜΑΤΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

- 1) Βασιλάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Πεντέλης, ως Πρόεδρος
- 2) Μεταξάς Διονύσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Κηφισιάς, ως μέλος
- 3) Ποτίδης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής των παρακάτω εργασιών, που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 15962/13652/11-6-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΡΙΚ-8ΑΠ), μεταβήκαμε σήμερα την 5/3/2014 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο του έργου Γρηγορίου Δημήτριο και την επιβλέπουσα Μηχανικό Νίκα Δήμητρα και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 14-3-2013 τελική επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής :

α/α	Περιγραφή	A.T.	μμ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Αποξήλωση κρασπεδων προχυτων ή μη (ΥΔΡ Υ4.5)	1.1	m	εκατόν σαράντα τρία	143,00
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες με την μεταφορα (ΟΔΟ Α2)	1.2	m ³	πεντακόσια είκοσι επτά και ενενήντα πέντε εκατοστά	527,95
3	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθολου χρήση εκρηκτικών με την μεταφορα (ΟΔΟ Α3.2)	1.3	m ³	πεντακόσια είκοσι επτά και ενενήντα πέντε εκατοστά	527,95
4	Κατασκευή επιχωματων (ΟΔΟ Α20)	1.4	m ³	μηδέν	0,00
5	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ - 3,00 μ (ΟΔΟ Β1)	N.T.1.1	m ³	εικοσι οκτώ και οκτώ εκατοστά	28,08
6	Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής (ΟΙΚ 22.10.3*)	N.T.1.2	m*cm	πεντακόσια εξήντα έξι και πενήντα πέντε εκατοστά	566,55
7	Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως (ΟΔΟ Α4.4)	N.T.1.3	m ³	ογδόντα έξι και είκοσι δύο εκατοστά	86,22
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Σκυροδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (ΟΔΟ Β29.3.1)	2.1	M ³	εξακόσια εβδομήντα δύο και εξήντα εννέα εκατοστά	672,69
2	Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων (ΟΔΟ Β30.3)	2.2	kgf	δέκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε και δέκα έξι εκατοστά	10.725,16
3	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 30X40	N.T.2.1	τεμ	ενενήντα έξι	96,00
4	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος με σωλήνες σε κουλούρες, ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου DN/OD 50 mm (ΥΔΡ Υ12.36.1.2)	N.T.2.2	m	δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα και σαράντα εκατοστά	2.299,40
5	ΒΑΣΗ ΣΙΔ/ΙΣΤΟΥ ΑΟΠΛ 0,8μ (ΣΧΕΤ)	N.T.2.3	τεμ	ενενήντα έξι	96,00
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ 38.2)	N.T.2.4	m ²	σαράντα ένα και εξήντα εκατοστά	41,60
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (ΟΔΟ Γ1.1)	3.1	M ³	πεντακόσια ένα και ογδόντα ένα εκατοστά	501,81
2	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα με τη βάση τους (ΟΔΟ Β51)	3.2	M	διακόσια ογδόντα πέντε και ενενήντα εκατοστά	285,90
3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειων κ.λ.π. (ΟΔΟ Β52)	3.3	M ²	πέντε χιλιάδες δέκα και τριάντα έξι εκατοστά	5.010,36
4	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων (ΟΙΚ 61.22)	N.T.3.1	kgf	διακόσια	200,00
5	Ανύψωση υφιστάμενης παροχής (ΥΔΡ Υ16.22)	N.T.3.2	τεμ	ενενήντα τέσσερα	94,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 140/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 7-9-2010 με προϋπολογισμό εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) 258.420,79 Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. προβλεπόταν 59.437,21 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ.Κ. Σταμάτας.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 164/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. Γρηγορίου Δημήτριος με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 38,43%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 159.118,27 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 30.12.2010.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη ήταν στις 30.06.2011.

Σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης του έργου αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με αφορμή την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 εκδόθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών οι υπ' αριθμ. 6/11 και 26/11 Εγκύκλιοι, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα δημοσίων συμβάσεων των οποίων η Διευθύνουσα Υπηρεσία ήταν η ΤΥΔΚ.
2. Κατ'εφαρμογή των ανωτέρω εγκυκλίων λήφθηκε η υπ' αριθμ. 147/11 ΑΔΣ Διονύσου, με την οποία τα καθήκοντα της Διευθύνουσας υπηρεσίας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων (κράσπεδα-πλακόστρωση) Λ. Σταμάτας» ανέλαβε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Με το από 22-9-2011 Υπηρεσιακό έγινε ο ορισμός επιβλέποντος μηχανικού, ο οποίος κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 2-11-2011. Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας περαίωσης του έργου θεωρήθηκε ότι ήταν η 2-11-2011 επομένως η λήξη αυτής ήταν η 2-5-2012.

Με το υπ' αριθμ. 27231/2-11-2011 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 37643/12-12-2011 έγγραφο.

Ο ανάδοχος στις 24-4-2012 κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών (ήτοι μέχρι 30-8-2012). Με την υπ' αριθμ. 103/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημέρες με νέα ημερομηνία λήξης την 30-8-2012.

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που είχε κατασκευασθεί ως τότε, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου. Με την υπ' αριθμ. 224/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες. Με την υπ' αριθμ. 103/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως 30-9-2012.

Η Βεβαίωση Περαίωσης φέρει ημερομηνία 2-10-2012.



Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειμένου για τη σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης. Με την υπ' αριθμ. 20/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών.

Με την ανωτέρω εργολαβία εκτελέστηκαν οι εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό, τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας του έργου, θεωρημένης από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, καθώς και τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή και οριστική καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Ο κ. Ποτίδης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος αυτού κ. Ταουζή Καλλιόπη, δεν παρευρέθηκαν στην παραλαβή ενώ είχαν ενημερωθεί με την υπ' αριθμ. 4479/18-2-2014 και την από 25/2/2014 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η επιτροπή παραλαβής

Ο ανάδοχος

Η Επιβλέπουσα


1. Βασιλάκου Παναγιώτα

Γρηγορίου Δημήτριος


Νίκα Δήμητρα


Πολιτικός Μηχανικός

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός



2. Μεταξάς Διονύσιος

Πολιτικός Μηχανικός



3. Ποτίδης Χρήστος.

Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κακή ποιότητα πλάκας ηχομόρφωσης 