



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 4 - 4 -2017
Αρ. Πρωτ: - 9443 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δ. Διονύσου”

Σχετ:

- (1) Η υπ’ αριθμ. 209/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
- (2) Η υπ’ αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017
- (3) Η υπ’ αριθμ. 16934/ 17-06-2016 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 266.303,62 € με το Φ.Π.Α. (24%).
- (4) Η υπ’ αριθμ. 6878/10-3-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (5) Τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ”

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 17-6-2016 υπεγράφη η υπ’αριθμ. 16934 Σύμβαση ποσού 214.760,98€ πλέον ΦΠΑ 51.542,64€, συνολικής δαπάνης 266.303,62€.
2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 18464/5-7-2016 έγγραφο.
3. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-3-2017.
4. Με την υπ’αριθμ. 6878/10-3-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-6-2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) κατά τους χειμερινούς μήνες

5. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έως 31-12-2016 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 201.797,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 75,8% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 17-6-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 17-6-2017 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το (4) σχετικό

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, ...-...-2017

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ