



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 3- 10 -2017  
Αρ. Πρωτ: 30997

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 18/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 640.000,00€
- (2) Η υπ'αριθμ 353/2015 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 435/15 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 16934/17-6-2016 Σύμβαση.
- (5) Η υπ'αριθμ. 240/2016 και 221/2017 ΑΔΣ Έγκρισης του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ αντίστοιχα
- (6) Οι υπ'αριθμ. 109/2017 και 192/2017 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Με την με αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 640.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,73% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 17-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-03-2017.

Με την υπ'αριθμ. 6878/10-3-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 17-6-2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) κατά τους

χειμερινούς μήνες. Η παράταση προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 109/2017 Απόφαση Δ.Σ. Στη συνέχεια με την υπ'αριθμ. 17267/9-6-2017 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ζήτησε επιπρόσθετη παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 17-7-2017, λόγω της συνέχισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) τους τελευταίους μήνες. Η παράταση προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 192/2017 Απόφαση Δ.Σ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 7-7-2017 και εκδόθηκε η από 12-7-2017 Βεβαίωση Περαιώσης.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 έως 8 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 263.555,76€ με ΦΠΑ (24%), που αντιστοιχούν στο 99% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (ΤΣΔΕΠΑ) γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ στην από 28-9-2017 16<sup>η</sup> Συνεδρία του.

### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και διαμόρφωση προσβάσεων πεζών σε σημεία του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Κατασκευή οδών σε υφιστάμενους χωματόδρομους σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές  
[Προμηθέως (ΔΡ), Περγάμου, τμήμα Α. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως, Κίου, τμήμα Α. Μητρ. Κυδωνιών (ΔΙΟΝ), Λήμνου (ΚΡ), Νίκης (ΣΤΑΜ), τμήμα Ροδοδάφνης (ΑΝ)]
2. Ανακατασκευή υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών  
[Ελευθερίας, Αλκαμένους, Καλαμάτας, Πεύκων, Γήπεδο Αγ. Στεφάνου (ΑΓ.ΣΤ), τμήμα Ροδοδάφνης, Ναυαρίνου, Κύπρου (ΑΝ), 25ης Μαρτίου, Πόντου (ΔΡ), Φιλ. Εταιρείας, Ειρήνης, Αυγής (ΚΡ), Ν. Πλαστήρα (ΔΙΟΝ)]
3. Κατασκευή πεζοδρομίων  
[Μουσών (ΔΙΟΝ)]
4. Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης σε γεφυράκια  
[Μακαρίου-Α. Σταμάτας, Ειρήνης (ΣΤΑΜ)]

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται μετά την περαίωση του έργου και μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> έως και 8<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Στον παρόντα Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται το ποσό των απροβλέπων και μέρος του ποσού των επί ελασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν, οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96. .

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης είναι 27.739,71 ευρώ από το οποίο απορροφάται το σύνολό του.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου **παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου** ήτοι μειώνεται στο ποσό των **266.223,40 €** με Φ.Π.Α 24% .

**Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Συνημμένα

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου και η Αιτιολογική Έκθεση με τη γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2)

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών & Χωροταξίας

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Δροσιά, ...-...-2017

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**