



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65  
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος,...06/03/2014  
Αριθ. Πρωτ : - 8393-

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών ».**

Με την υπ' αριθ. 156/22.07.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με την υπ' αριθ. 326/22.10.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν : α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της εν θέματι εργασία ποσού 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6265.0001 με την ονομασία «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών Χαρών» του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 β) η με αριθ.6/2013 μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος και γ) οι όροι διακήρυξης. Με την υπ' αριθ. 362/20.11.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, στην εταιρεία CHM Developments αντί του ποσού των 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Στην υπ' αριθ. πρωτ. 39430/06.12.2014 σύμβαση προβλεπόταν συνολικός χρόνος περαίωσης των εργασιών δύο (2) μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 05.02.2014. Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε, εμπρόθεσμα την υπ' αριθ. πρωτ. 3891/3.02.2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας εργασιών 20 ημερών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών- βροχές, χαλάζι – στη βορεινή περιοχή του Δ. Διονύσου.

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη :

- α) τα στοιχεία του φακέλου
- β) την από 03/02/2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
- γ) το γεγονός ότι συνεχίζονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προτείνεται:

Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών » κατά (40) σαράντα μέρες από την λήξη της υπ' αριθ.39430/06.12.2014 σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-03-2014.

Ο Δήμαρχος

Καλαφατέλης Ιωάννης

Συνημμένα: Η υπ' αριθ. πρωτ 3891/03.02.2014 αίτηση παράτασης

Κοινοποίηση:

1)Γραφείο Δημάρχου

2)Γραφείο Γ.Γ.

2Τμήμα Προμηθειών