



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..14η/2017..
της ..4/7/2017..

..Αριθ. Απόφασης: .. 191/2017..

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **14ης/4-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης** του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..4η Ιουλίου 2017..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..19722/30-6-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 30..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
14. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
16. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
22. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
23. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
26. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
28. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
29. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
30. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Σπηλιώτης Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), και Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το θέμα με α/α 26^ο προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας μελών των σωματείων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- ✓ Τα θέματα με α/α 6^ο, 7^ο και 8^ο συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ.
- ✓ Τα θέματα με α/α 18^ο και 21^ο αποσύρθηκαν από την Η.Δ.

..Αριθ. Απόφασης: ..191/2017..

- **ΘΕΜΑ 12ο:** «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12ου ..** θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών & Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 11389/04-05-2016 εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου», συνολικής δαπάνης 244.619,83 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/10/2016.
3. Την με αρ. πρωτ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του.
4. Την από 26/04/2017 (αρ. πρωτ. 11879/27-04-2017) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 04/05/2016 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου», με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/10/2016.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή επτά παιδικών χαρών σε ισάριθμες δημοτικές κοινότητες στο Δήμο Διονύσου ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 44 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και την με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β'931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Αφορούν την παιδική χαρά επί των οδών Μακρυγιάννη και Καραολή & Δημητρίου στην Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, την παιδική χαρά επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Κανάρη στη Δ.Κ. Άνοιξης, την επί των οδών Αργυρουπόλεως και Αργοναυτών Κομνηνών στην Δ.Κ. Δροσιάς, την επί των οδών Εύξεινου Πόντου και 25ης Μαρτίου, στη Δ.Κ. Σταμάτας, την επί των οδών Μαινάδων και Κίου στην Δ.Κ. Διονύσου, την επί της πλατείας Μ. Ασίας στη Δ.Κ. Κρυονερίου και την επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων στην Δ.Κ. Ροδόπολης.

Με την υπ' αριθμ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, εκτός των άλλων, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/04/2017.

Την 26/04/2017, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 11879/27-04-2017 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και συνοπτικά παραθέτονται κατωτέρω:

α. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου (ημέρες με βροχοπτώσεις, παγετό, κ.λ.π)

β. Καθυστερήσεις στην τελική έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προμήθεια σκυροδέματος από το Δήμο για την ενσωμάτωσή του στο έργο.

γ. Σε αναβολές σκυροδετήσεων λόγω καιρικών συνθηκών.

δ. Στην αργία της περιόδου του Πάσχα, όπου η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος που προμηθεύει σκυρόδεμα το Δήμο Διονύσου δε λειτουργούσε για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

ε. Σε νέες εργασίες που προέκυψαν και επιβλήθηκαν από το φορέα πιστοποίησης των παιδικών χαρών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τελική πιστοποίησή τους.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/08/2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και προτείνει η παράταση να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/08/2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Είχαμε σοβαρές αντιρρήσεις από τη στιγμή που προκηρύχθηκε η μελέτη και βλέπαμε ότι θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Επίσης πήραμε απόφαση για την προμήθεια σκυροδέματος που το περιβάλλον προμήθευσε τον ανάδοχο για τις παιδικές χαρές. Έχουμε παράταση 300 ημερών και λέτε ότι πάλι δε θα ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί μας ζητάτε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια παράταση; Και ολοκληρώνοντας είπε ότι δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τέτοιου είδους ζητήματα».

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης, ως μέλος της παράταξης «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Δεν είναι καθόλου σίγουρη η έκβαση του έργου και δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Την υπ' αριθμ. 44 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014).
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β΄) και 28492/2009 (Β'931) Αποφάσεις ΥΠ. ΕΣ.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 11389/04-05-2016 εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου.

- ❖ Την από 26/04/2017 (αρ. πρωτ. 11879/27-04-2017) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 18 Υπέρ , 9 Κατά και 2 Παρών.

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, Ιωαννίδη Χαράλαμπου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Μαγγίνα Στέλλας – Σοφίας, Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα και Υφαντή Ηλία για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Λουκάτου Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/08/2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.