



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..  
της ..31/7/2017..**

**..Αριθ. Απόφασης: .. 225/2017..**

**ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **16ης/31-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης** του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..31η Ιουλίου 2017..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..22716/27-7-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 26..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
22. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
24. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
25. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το θέμα με α/α 22<sup>ο</sup> προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

**..Αριθ. Απόφασης: ..225/2017..**

- **ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..21<sup>ου</sup>.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Σπηλιόπουλο Νικόλαο, σύμφωνα με την 199/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το από 10-3-2009 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 166.235,12€ (με το ΦΠΑ) και αφορούσε στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης στις οδούς:

– Φ63: Σατωβριάνδου, Σωκράτους, Περικλέους, Δημοκρίτου, Μαυρομιχάλη

– Φ90: Λ. Διονύσου, Θέτιδος, από στάση στρατοπέδου έως Πλατεία Ραπεντώσας

Τοποθέτηση δικλείδων ελαστικής έμφραξης όπου απαιτηθεί, κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων.

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 139.577,77€ (πλέον ΦΠΑ 19%, 21% και 23%) σύνολο δαπάνης 169.349,59€. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου και ο κ. Φάτσης Στέργιος, υπάλληλος ΤΥΔΚ.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 5-9-2009. Με την υπ'αριθμ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες και έως την 5-1-2010. Με την υπ'αριθμ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης και έως την 14-9-2010. Με την υπ'αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου και η παράταση προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα από την έγκριση του ΑΠΕ (κοινοποίηση στον ανάδοχο).

Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 1-3-2012 σύμφωνα με την από 6-3-2012 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Για το έργο συντάχθηκε ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή καλύφθηκε με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο (μηδενική αύξηση) ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώθηκε στο ποσό 169.491,79€, ήτοι δαπάνη εργασιών 139.693,38€ και δαπάνη ΦΠΑ 29.798,41€. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.256,67€ οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ.

Με την υπ'αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με το υπ'αριθμ. 55492/48575/11-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 10-4-2014 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Με την υπ'αριθμ. 24876/25-7-2014 Εισήγηση, η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το θέμα δεν συζητήθηκε ούτε στην 16η Συνεδρίαση (26-8-2014) ούτε σε επόμενη.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου.

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 10-4-2014 πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 104/2009, 59/2010 και 286/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 199/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 55492/48575/11-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- ❖ Το από 10-4-2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής.
- ❖ Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ  
ΑΓΓΕΛΑ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
ΑΥΓΕΡΗ- ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.