

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, 03/10 /2014  
Αρ. Πρωτ: - 26274 -

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** **ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ** **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του Υποέργου 3: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της πράξης με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042)**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 53/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 6.489.399, για το Υποέργο 2 και το Υποέργο 3 «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» της πράξης με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 28597/30-08-2013 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
4. Το από 19-12- 2013 χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης του θέματος.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 12673/14-4-14 αίτηση του αναδόχου, τροποποίησης του χρόνου εκκίνησης της γεωτεχνικής μελέτης
6. Την εμπρόθεσμη παράδοση της Περιβαλλοντικής, Τοπογραφικής μελέτης και Υδραυλική και Η/Μ προμελέτη του θέματος.
7. Την από 24/06/2014 (αρ. πρωτ. 21098/24-06-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος κατά οκτώ μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων της προμελέτης (υδραυλική και Η/Μ) από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και λόγω του ότι εκκρεμεί η έκδοση γνώμης για την κατασκευή των έργων από το Δασαρχείο Πεντέλης.
8. Το ΑΠ 26274/8-8-2014 έγγραφο ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΡΑΑ περί σύμφωνης γνώμης για τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου 3 του θέματος.

### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του Υποέργου 3: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» της πράξης με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» κατά **οκτώ μήνες και μέχρι την 28/2/2015**, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων της προμελέτης (υδραυλική και Η/Μ) από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και λόγω του ότι εκκρεμεί η έκδοση γνώμης για την κατασκευή των έργων από το Δασαρχείο Πεντέλης.

### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Η από 24/06/2014 αίτηση του αναδόχου
- 2) Η από 8/8/2014 σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΡΑΑ

### Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

**Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας**

**ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
**Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**