

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: 'Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στη Δ.Κ. Άνοιξης'

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η μελέτη της εταιρείας «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.ΠΕ.» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνοιξης στις 29/04/2009.

Η κατασκευή του έργου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» για το ποσό των 1.100.000€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16.03.2010 με προϋπολογισμό εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) 924.369,75 Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. προβλεπόταν 175.630,25 Ευρώ.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 35/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνοιξης και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΕΔΟΣ Α.Ε.» με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 57,91%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 413.625,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) υπογράφηκε στη 01.07.2010 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 25^η Ιουνίου 2011.

Στις 14-6-2011 κατατέθηκε εμπρόθεσμα από την εργοληπτική εταιρεία, αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημέρες διότι δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι θέσεις των νέων παροχών ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ. Για την καθυστέρηση αυτή δεν φέρει ευθύνη ο ανάδοχος. Το αίτημα διαβιβάστηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, με το 19904/22-6-11 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη προέγκριση καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Στις 19-9-2011 κατατέθηκε νέο αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από την εργοληπτική εταιρεία διότι δεν είχαν ακόμη δοθεί εγγράφως από την ΕΥΔΑΠ οι θέσεις των παροχών ύδρευσης και δεν είχε ακόμη δοθεί από την ΕΔΑ η απαιτούμενη προέγκριση του 1^{ου} αιτήματος. Το αίτημα διαβιβάστηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, με το 29363/19-9-11 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη προέγκριση καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Με το 34665/9-11-11 (3736/7-11-11 πρωτόκολλο ΕΔΑ) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε, μεταξύ άλλων, η απαιτούμενη προέγκριση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 180 ημέρες με νέα ημερομηνία λήξης την 25^η Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή:

- η αιτούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου
- δίδεται η απαιτούμενη προέγκριση – σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο
- πρέπει να καλυφθεί το χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

παρακαλούμε για:

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στην Δ.Κ. Άνοιξης κατά 180 ημέρες με νέα ημερομηνία λήξης την **25^η Ιανουαρίου 2012**.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Τα υπ' αριθμ. 19904/22-6-11 και 29363/19-9-11 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου μαζί με τα σχετικά αιτήματα του αναδόχου
- Το υπ' αριθμ. 34665/9-11-10 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής προς το Δήμο Διονύσου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ