

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 215/2014 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
- (4) Η υπ' αριθμ. 241/14 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015
- (5) Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 20970/17-7-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (7) Η από 22-10-2015 Διατύπωση Γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»
3. Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».
4. Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».

- 5.** Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».
- 6.** Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- 7.** Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).
- 8.** Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.
- 9.** Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 17.10.2014.
- 10.** Με το υπ' αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
- 11.** Με την υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. Με την υπ' αριθμ. 12/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση προθεσμίας.
- 12.** Λόγω της συνέχισης των αρχαιολογικών εργασιών και της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 3988/13-2-2015 αίτησή του, ζήτησε την εκ νέου παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-8-2015, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 57/2015 ΑΔΣ.
- 13.** Με την υπ' αριθμ. 20970/17-7-2015 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Κοιμ. Θεοτόκου, στην Ι. Παύλου και στη Λ. Μαραθώνος καθώς και των ιδιωτικών συνδέσεων που απομένουν, λόγω των καθυστερήσεων που προκαλεί η αρχαιολογική ανασκαφή στις οδούς αυτές. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί το 100% του συμβατικού αντικειμένου.
- 14.** Με το από 22-10-2015 έγγραφό του, το ΕΠΠΕΡΑΑ μας απέστειλε την Προέγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 17-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ**» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 17-12-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Λ. Μαραθώνος) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) και (7) σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ