

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

- Α) Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στη Δ.Κ. Άνοιξης
Β) Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του ίδιου έργου

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η μελέτη της εταιρείας «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.ΠΕ.» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνοιξης στις 29/04/2009.

Η κατασκευή του έργου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» για το ποσό των 1.100.000€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16.03.2010 με προϋπολογισμό εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) 924.369,75 Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. προβλεπόταν 175.630,25 Ευρώ.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 35/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνοιξης και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΕΔΟΣ Α.Ε.» με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 57,91%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 413.625,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) υπογράφηκε στη 01.07.2010 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 25^η Ιουνίου 2011.

Με την 265/11 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι να δοθεί απαιτούμενη γνωμοδότηση του 2^{ου} ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (που είχε ζητηθεί από 18-11-11) ήτοι μέχρι 25-1-2012.

Στις 18-1-12 κατατέθηκε εμπρόθεσμα από την εργοληπτική εταιρεία, αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά ένα μήνα μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διότι ακόμη δεν είχε συνεδριάσει το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Για την καθυστέρηση αυτή δεν φέρει ευθύνη ο ανάδοχος. Το αίτημα διαβιβάστηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, με το 1735/17-2-12 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη προέγκριση καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Με το 7797/26-3-12 (904/22-3-12 πρωτόκολλο ΕΔΑ) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε προέγκριση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 30 ημέρες με νέα ημερομηνία λήξης την 25^η Φεβρουαρίου 2012. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συνεδρίασε στις 23-2-12 κατά την 1^η συνεδριάσή του για το 2012, και ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στη Δ.Κ. Άνοιξης.

Στις 25-2-2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου και εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση περαίωσης από τη Δ/νουςα Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή:

- η αιτούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου
- δίδεται η απαιτούμενη προέγκριση – σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο
- έπρεπε να καλυφθεί το χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.
- δόθηκε η απαιτούμενη ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

παρακαλούμε για:

- A) την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στην Δ.Κ. Άνοιξης κατά 30 ημέρες με νέα ημερομηνία λήξης την **25^η Φεβρουαρίου 2012**
- B) την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 34665/18-11-11 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Αποστολή ΑΠΕ)
- Το υπ' αριθμ. 1735/17-2-12 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου μαζί με το σχετικό αίτημα του αναδόχου (Αίτημα παράτασης)
- Τα υπ' αριθμ. 3736/7-11-11 και 904/22-3-12 έγγραφα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής προς το Δήμο Διονύσου (Προέγκριση ΑΠΕ, προέγκριση παράτασης)
- Το υπ' αριθμ. ΣΔΕ71/ΠΕ/28-2-11 (6399/13-3-12 πρωτόκολλο Δήμου) διαβιβαστικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Θετική γνωμοδότηση για έγκριση ΑΠΕ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ