

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 10.600,97€ για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ.
ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» της Δ.Κ. Σταμάτας

Σχετ:

- (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Η υπ' αριθμ. 244/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
- (3) Η υπ' αριθμ. 21/2013 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2013
- (4) Η 62/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 140/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€. Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ.Κ. Σταμάτας.
2. Με την υπ' αριθμ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ' αριθμ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική σύμβαση ποσού 195.715,47€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
4. Με το υπ' αριθμ. 27231/2-11-2011 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 37643/12-12-2011 έγγραφο.
5. Με την υπ' αριθμ. 103/12 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) μέρες ήτοι έως την 30-8-2012.
6. Με το υπ' αριθμ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες.
7. Με την υπ' αριθμ. 224/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως 29-9-2012.

8. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 8^η – 27-12-2012) - Αρ. Πρωτ. Δήμου 1972/22-1-2013.
9. Με την 20/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειμένου να συνταχθεί η Τελική Επιμέτρηση. Η δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 195.714,53 € (με Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει με μείωση σε σχέση με τη σύμβαση.
10. Με τους Λογαριασμούς-Πιστοποιήσεις 1 έως 5 έχει πληρωθεί ο ανάδοχος, έως 31-12-2012, ποσό 185.113,56€και υπολείπεται ποσό 10.600,97€ (με ΦΠΑ 23%).
11. Με τα (2) και (3) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2013, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Σε συνέχεια της 62/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

- Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα και έντεχνα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στο έργο, ήταν συμμορφωμένα προς την εγκεκριμένη μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
- Το έργο βρίσκεται σε περίοδο υποχρεωτικής, εκ του νόμου, συντήρησης (15 μηνών) με ταυτόχρονη παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έως την οριστική παραλαβή αυτού από την αρμόδια επιτροπή

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 10.600,97€ στον Κ.Α. 30.7324.0006 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2013.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ