

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 2015 για το έργο:  
«Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας»**

ΣΧΕΤ:

- (1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών.
- (2) Η υπ' αριθμ. 215/2014 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
- (3) Η υπ' αριθμ. 241/2014 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου Έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2015.
- (4) Η υπ' αριθμ. 276/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου
- (5) Η υπ' αριθμ. 42581/24-12-2013 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
- (6) Η υπ' αριθμ. 24872/25-07-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί διάλυσης σύμβασης του έργου.
- (7) Η υπ' αριθμ. 31509/01-10-2014 αίτηση αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 24/12/2013 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 42581/24-12-2013 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας» μεταξύ του Δημάρχου Διονύσου και του Ε.Δ.Ε. Αριστείδη Μαλλιάρκου, ποσού 64.856,19€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Ο ανάδοχος προέβη όπως όριζε η Ε.Σ.Υ. του έργου, στην εφαρμογή επί εδάφους της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2007 Απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας. Από την ανωτέρω εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι η ερυθρά της οδού που έπρεπε να εφαρμοστεί ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα κατώφλια των ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα να προκαλεί πρόβλημα στη πρόσβασή τους.

Προκειμένου να μη προκληθεί κώλυμα στη πρόσβαση των ιδιοκτησιών της οδού και μετά την εντολή του πρώην αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το αρμόδιο τμήμα Σχεδίου Πόλεως προέβη στη τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης.

Ο ανάδοχος την 11/02/2014, όπως ορίζει η παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, προέβη σε ειδική δήλωση με την οποία αιτήθηκε τη διακοπή εργασιών έως την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης από τα εμπλεκόμενα όργανα και επιπρόσθετα δήλωσε ότι δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Με το από 12/02/2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του έργου.

Με την με αρ. πρωτ. 17306/27-05-14 αίτηση και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ειδική δήλωση του αναδόχου, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, ο Ανάδοχος αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης.

Η αίτηση του αναδόχου έγινε δεκτή με την με αρ. πρωτ. 24872/25-07-2014 σχετική απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 62 §2 & § 7 του Ν.3669/2008.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31509/01-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008.

Την 25/09/2015 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 77/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 στις αρμοδιότητες της επιτροπής είναι και να προτείνει την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης, η οποία στη συνέχεια θα καθορισθεί από την Προϊστάμενη Αρχή κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

**Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:**

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 4.000,00 € στον Κ.Α. 30.7323.0033 Οικονομικού Έτους 2015 για την «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας»

ΚΟΙΝ.:

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ευάγγελος Λυρούδιας  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, /12/2015