

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 340146/2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από: ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ <n.mamalougas@mou.gr>

Ημερομηνία: 13/3/2015 5:56 μμ

Προς: <nika@dionysos.gr>

Κοινοποίηση: <kouroupaki@dionysos.gr>, ΣΙΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ <g.simou@mou.gr>, ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ <d.platis@mou.gr>, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ <z.papadopoulos@mou.gr>, ΕΡΑ ΜΑΤΙΑΤΟΥ <ematiatou@mou.gr>

Μετά την εξέταση του φακέλου που υποβάλατε με το με αρ. πρωτ. 2988/25-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2769/25-02-2015) αίτημά σας για προέγκριση παράτασης του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 340146, κατά 6 μήνες, ήτοι έως 16-08-2015, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντος φακέλου, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καθώς το αίτημα για παράταση λόγω των αρχαιολογικών εργασιών έχει επαναληφθεί η επιλεξιμότητα της αναθεώρησης θα κριθεί κατά την ολοκλήρωση του έργου εφόσον θα υποβληθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών με αναφορά στις ποσότητες των εργασιών που καθυστέρησαν λόγω των αρχαιολογικών εργασιών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2132142295-6



13-2-15
Nika
17-2-15

ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΣΙΩΤΗ 9 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Τ.Κ. 15123- ΤΗΛ. 210-6837071-2, FAX 210-6847741

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
3988	
ΠΛΗΡΩΜΗ	
13/2/15	

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρ.Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Β' ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Υπόψη κου Παλαιολόγου

ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Στις 16-2-2015 εκπνέει ο συμβατικός χρόνος του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης » του οποίου είμαστε Ανάδοχος.

Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, εκτός από τα τμήματα :

1. Μ. Αλεξάνδρου, από Κοιμήσεως Θεοτόκου έως Κανάρη, μήκους 50,00 μέτρων.
2. Ιερέως Παύλου, από Κανάρη έως Κοιμήσεως Θεοτόκου, μήκους 80,00 μέτρων.
3. Ιπποκράτους, από Μ. Αλεξάνδρου έως αδιέξοδο, μήκους 90,00 μέτρων, για τα οποία εκκρεμεί αρχαιολογική ανασκαφή.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την εύλογη παράταση του συμβατικού χρόνου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 16-08-2015, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/08

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 12-2-2015

Για την Εταιρεία

ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ 9 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τ.Κ. 15123
ΤΗΛ.: 210-6837071-2, FAX: 210-6847741
Α.Λ.ΜΑ/001/1313 - ΕΛ.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘ. 1157