

ΣΧΕΔΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, 15 /11/2017
Αρ. Πρωτ: - 37569 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης:
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του Δήμου Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7421.0002 ποσού 172.841,84€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι και Πράσινο Ταμείο.
3. το ΑΠ 7950/26-3-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της μελέτης του θέματος και το από 26-4-2012 χρονοδιάγραμμα διάρκειας τριάντα πέντε (35) μηνών
4. η ΑΠ 19654/12-6-2014 τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από τριάντα πέντε (35) σε σαράντα έξι (46) μήνες.
5. Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Το με ΑΠ 35767/18-12-15 έγγραφο αίτησης παράτασης του αναδόχου Συμπράττοντα γραφεία μελετών Φάσμα Α.Ε.Μ, Μετρογεωνετ Α.Ε.Μ., Νεβέσκαλος Γ, Λιονής Μ., Λιονή Αικ.

7. Το με ΑΠ 195104/7-11-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΤΣΔΕΠΑ για την Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρουονερίου» αναδόχου σύμπραξη μελετητών Φάσμα Α.Ε.Μ, Μετρογεωνετ Α.Ε.Μ., Νεβέσκαλος Γ, Λιονής Μ., Λιονή Αικ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοινότητας Κρουονερίου» (Σύμβαση 7950/26-03-2012), κατά σαράντα οκτώ (48) μήνες, ήτοι μέχρι της 26/01/2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Η από 35767/18-12-15 αίτηση του αναδόχου
- 2) Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3) Το με ΑΠ 195104/7-11-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	Συντάκτης	Τμηματάρχης	Η Διευθύντρια
Όνομ/μο	Μουζάκη Σωτηρία	Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα	Αγγελίνα Άννα
Υπογραφή			
Ημερ/νία	- 11 -2017	- 11 -2017	- 11 -2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, /11/2017
Αρ. Πρωτ: - -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης:
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του Δήμου Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7421.0002 ποσού 172.841,84€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι και Πράσινο Ταμείο.
3. το ΑΠ 7950/26-3-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της μελέτης του θέματος και το από 26-4-2012 χρονοδιάγραμμα διάρκειας τριάντα πέντε (35) μηνών
4. η ΑΠ 19654/12-6-2014 τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από τριάντα πέντε (35) σε σαράντα έξι (46) μήνες.
5. Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Το με ΑΠ 35767/18-12-15 έγγραφο αίτησης παράτασης του αναδόχου Συμπράττοντα γραφεία μελετών Φάσμα Α.Ε.Μ, Μετρογεωνετ Α.Ε.Μ., Νεβέσκαλος Γ, Λιονής Μ., Λιονή Αικ.
7. Το με ΑΠ 195104/7-11-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΤΣΔΕΠΑ για την Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρουονερίου» αναδόχου σύμπραξη μελετητών Φάσμα Α.Ε.Μ, Μετρογεωνετ Α.Ε.Μ., Νεβέσκαλος Γ, Λιονής Μ., Λιονή Αικ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοινότητας Κρουονερίου» (Σύμβαση 7950/26-03-2012), κατά σαράντα οκτώ (48) μήνες, ήτοι μέχρι της 26/01/2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Η από 35767/18-12-15 αίτηση του αναδόχου
- 2) Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3) Το με ΑΠ 195104/7-11-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ