



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 29/05/2017
Αρ. Πρωτ: - 15794 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 11389/04-05-2016 εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου», συνολικής δαπάνης 244.619,83 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/10/2016.
3. Την με αρ. πρωτ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του.
4. Την από 26/04/2017 (αρ. πρωτ. 11879/27-04-2017) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 04/05/2016 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου», με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/10/2016.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή επτά παιδικών χαρών σε ισάριθμες δημοτικές κοινότητες στο Δήμο Διονύσου ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 44 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και την με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β'931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Αφορούν την παιδική χαρά επί των οδών Μακρυγιάννη και Καραολή & Δημητρίου στην Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, την παιδική χαρά επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Κανάρη στη Δ.Κ. Άνοιξης, την επί των οδών Αργυρουπόλεως και Αργοναυτών Κομνηνών στην Δ.Κ. Δροσιάς, την επί των οδών Εύξεινου Πόντου και 25ης Μαρτίου, στη Δ.Κ. Σταμάτας, την επί των οδών Μαινάδων και Κίου στην Δ.Κ. Διονύσου, την επί της πλατείας Μ. Ασίας στη Δ.Κ. Κρουονερίου και την επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων στην Δ.Κ. Ροδόπολης.

Με την υπ' αριθμ. 5/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, εκτός των άλλων, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/04/2017.

Την 26/04/2017, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 11879/27-04-2017 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και συνοπτικά παραθέτονται κατωτέρω:

α. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου (ημέρες με βροχοπτώσεις, παγετό, κ.λ.π)

β. Καθυστερήσεις στην τελική έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προμήθεια σκυροδέματος από το Δήμο για την ενσωμάτωσή του στο έργο.

γ. Σε αναβολές σκυροδετήσεων λόγω καιρικών συνθηκών.

δ. Στην αργία της περιόδου του Πάσχα, όπου η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος που προμηθεύει σκυρόδεμα το Δήμο Διονύσου δε λειτουργούσε για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

ε. Σε νέες εργασίες που προέκυψαν και επιβλήθηκαν από το φορέα πιστοποίησης των παιδικών χαρών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τελική πιστοποίησή τους.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/08/2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και προτείνει η παράταση να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/08/2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 26/04/2017 (αρ. πρωτ. Δήμου 11879/27-04-2017) αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Δημήτρης Ράικος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Νυμφαίου 4-Ιλίσια, 11528 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7757 213 Fax: 210 7759 162
email: info@mentor-ate.gr



Προς : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία

Κωδικός εγγρ	ΕΤ17.03
--------------	---------

Υπόψη: Κας Στέλλας Βουτσινά
Κου Νατζίμπ - Γεώργιου Φαράχ

Ημερομ.: 26 / 04 / 2017
Αρ. Πρωτ: 143 /ΕΞΕΡΧ.

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου

Με την παρούσα επιστολή μας αιτούμαστε παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου, βάσει του άρθρου 48, παρ. 8α του Ν 3669/2008, κατά 4 μήνες για τους παρακάτω λόγους :

1. Υπήρξαν πολλές ημέρες με βροχόπτωση, λάσπη και παγετό που είναι καταγεγραμμένες στα ημερολόγια του έργου, κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες στην ύπαιθρο.
2. Καθυστερήση της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προμήθεια σκυροδέματος από τον Δήμο.
3. Συνεχείς αναβολές σε προκαθορισμένες ημερομηνίες για σκυροδέτηση λόγω κακοκαιρίας.
4. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, από την οποία ο Δήμος μας προμηθεύει σκυρόδεμα, έμεινε κλειστή για 15 ημέρες την περίοδο του Πάσχα.
5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής των παιδικών χαρών δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες εργασίες, καθώς προέκυψαν νέες εργασίες που επέβαλε ο φορέας πιστοποίησης DQS Hellas για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών και ενδεικτικά αναφέρουμε για την Π.Χ.Δροσιάς την τροποποίηση αντηρίδων της μεταλλικής περίφραξης, την καθαίρεση πέτρινου τοιχίου, την κατασκευή τοιχίων για συγκράτηση φυσικού εδάφους, το κόψιμο βιδών βάσεων φωτιστικών σωμάτων, την αλλαγή τρόπου κατασκευής διαδρόμων με ελαστικές πλάκες και στην Π.Χ.Διονύσου λόγω αλλαγής της θέσης της εισόδου και της έντονης κλίσης του εδάφους που φτάνει το 12%, έγινε επαναχάραξη και τροποποίηση-συμπλήρωση των ήδη εκτελεσμένων χωματοουργικών εργασιών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για την **MENTOR ATE**
MENTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΤΤ5 28(ΑΘΗΝΑ)
Δ.Φ.Μ.: 009703425 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57070/01/Β/04/413 (06)
Τηλ.: 210 77 57 213 Fax: 210 77 59 162

Μιχαήλ Δακτύλλοις
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

