

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2015..
της ..20/01/2015..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..12/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..20^{ης}/01/2015.. της ..3ης/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..20η Ιανουαρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..1258/16-01-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..27.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
14. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
17. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
18. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
19. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
7. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
8. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
9. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
10. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
11. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
14. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης Γρηγόριος και Φωτάκης Ιωάννης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή), Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης Δημήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.

Απόντες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης Δημήτριος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια εκλογής του Αντιπροέδρου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ράικος Δημήτριος και Κριεμάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ε.Η.Δ. , του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού μέλους στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού μέλους στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.» προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να συζητηθεί μετά το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη συνεδρίαση του ενδιαφερομένου κ. Μουστακάτου.

..Αριθ. Απόφασης: ..12/2015..

- **ΘΕΜΑ 7ο:** α) «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ». β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..7^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο, για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- ▲ Η υπ'αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού

- ✧ Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ✧ Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- ✧ Η υπ' αριθμ. 233/13 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- ✧ Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- ✧ Η υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- ✧ Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου θεωρημένος βάσει της υπ' αριθμ. 8ης Γνωμοδότησης της 19ης Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- ✧ Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ
- ✧ Η υπ' αριθμ. 134564/17-12-2014 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσμίας εργασιών

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
- Με την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»
- Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».
- Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».
- Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».
- Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.

- Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014.
- Με το υπ'αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
- Με την υπ'αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.
- Η Δ/σα Υπηρεσία απέστειλε την αίτηση του αναδόχου για έγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ζητώντας παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-4-2015, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.
- Με το (9) σχετικό το ΕΠΠΕΡΑΑ απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και για την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015.
- Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θεώρησε τον 2ο ΑΠΕ βάσει της υπ'αριθμ. 8ης Γνωμοδότησης της 19ης Συνεδρίας της 23-12-2014.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε:

1. Με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση μέρους του έργου, από προμετρήσεις για το υπολειπόμενο τμήμα αυτού και τον καθορισμό νέων τιμών μονάδος για τις νέες απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
2. Με σκοπό να συμπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλείψεις της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού κλείνει με μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
4. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.201.405,87€ με την αναθεώρηση και τα απολογιστικά και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»
2. Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 16-2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08.
- ❖ Την υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 233/13 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- ❖ Την υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- ❖ Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου θεωρημένος βάσει της υπ' αριθμ. 8ης Γνωμοδότησης της 19ης Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 134564/17-12-2014 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσμίας εργασιών.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

- 1) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».
- 2) Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 16-2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ).
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.