

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..188/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..07^{ης}/10/2013.. της ..23ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..07^η Οκτωβρίου 2013.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..33282/03-10-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση και παραλαβή μελέτης Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Δ. Κ. Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου στην Δ. Κ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 64/10-9-2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικ. Εισφοράς για το σχολικό έτος 2013-2014 από τους γονείς των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στα παραρτήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της εργασίας «Εργασίες Δομημένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή οφειλών ύδρευσης- επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 11ο: «Διόρθωση λάθους προηγούμενης πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 14ο: «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου» .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..28.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
20. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
21. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
22. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
28. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
11. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
12. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
13. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος και Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια ψήφησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 1, 5 και 7 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 5,6,7 και 8 της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλτούμη Κυριακή απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Φέρμελη Λυδία, Ροΐδης Αθανάσιος, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Χιώτης Ηρακλής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Λίτσας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος και Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 3ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε για περαιτέρω διερεύνηση και εμπλουτισμό.
- ✓ Τέλος για τα θέματα 4 και 11 της ημερήσιας διάταξης κλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης αντιστοίχως.

..Αριθ. Απόφασης: ..188/2013..

- **ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..2^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.
3. Την υπ' αριθμ. 109/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, καθώς και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι την 04/08/2013.
4. Την από 30/07/2013 (αρ. πρωτ. 25918/31-07-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 04/12/2013, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
5. Το γεγονός ότι για να τεθεί σε λειτουργία ο νέος αγωγός ύδρευσης που τοποθετήθηκε επί της οδού Πλαστήρα και να συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο, θα πρέπει να γίνουν εργασίες σύνδεσης των παροχών των παρόδιων ιδιοκτησιών στον νέο αγωγό από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης του Δήμου. Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται υλικά τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος από τον ανάδοχο προμήθειας υδραυλικού υλικού, που πρόκειται να υπογράψει σύμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
6. Το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα οι απαιτούμενες άδειες εκσκαφής από το Δήμο Κηφισιάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου επί της οδού Θέτιδος που ανήκει στα Διοικητικά του όρια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όσο καλή διάθεση και αν έχει κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι, παρά το ότι επεδείχθη έστω και στοιχειώδες ενδιαφέρον από τη πλευρά του Ε.Δ.Ε. και αρμοδίων του Δήμου, από τις 26/07/2012 που υπεγράφη η σχετική εργολαβική σύμβαση μέχρι σήμερα, δηλαδή εντός 14 μηνών, δεν έχουν δοθεί ακόμα οι απαιτούμενες άδειες εκσκαφής από το Δήμο Κηφισιάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου επί της Θέτιδος που ανήκει στα διοικητικά του όρια.

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπλέον επειδή δεν μας χορηγήθηκε απολύτως κανένα στοιχείο σχετικό με το θέμα , από το οποίο να προκύπτει ότι ευσταθούν οι ισχυρισμοί του εισηγητή , θα καταψηφίσω την εισήγηση και για το λόγο ότι η αδικαιολόγητη εν λόγω καθυστέρηση επιβαρύνει & οικονομικά το Δήμο».

Κατόπιν το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητή της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «...θεωρούμε ότι όταν έρχεται μία εισήγηση για ένα θέμα μπορεί να έχει περισσότερα στοιχεία ούτως ώστε να διευκολύνει και στην κατανόηση καλύτερα του θέματος ή και αν θέλετε να μπορούμε πιο ολοκληρωμένα να τοποθετούμαστε στα θέματα που έρχονται. Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που δεν πρέπει να γίνει αλλά βγαίνει και από τα ερωτήματα γιατί οι συνεννοήσεις δεν έγιναν από τα πριν, πόσες παρατάξεις μπορεί... Δεν απάντησε κανένας. Δηλαδή μπορεί να πάρει και άλλες πέντε παρατάξεις αυτό το έργο; ...Είναι η δεύτερη ή η τρίτη αν θυμάμαι καλά. Εμείς δεν έχουμε πειστεί απόλυτα από τις απαντήσεις. Ψηφίζουμε λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.
- ❖ Την υπ' αριθ. 109/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, καθώς και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι την 04/08/2013.
- ❖ Την από 30/07/2013 (αρ. πρωτ. 25918/31-07-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 04/12/2013, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Με ψήφους 22 υπέρ, 6 κατά και 8 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασιλείου και Σταΐκου Θεόδωρου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ.Σ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, Φέρμελη Λυδία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 14/10/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.