



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..
της ..24/1/2017..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 19/2017..

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **1ης/24-1-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..24η Ιανουαρίου 2017..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 1952/20-1-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 32..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

18. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
19. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
21. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
23. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
24. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
25. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
26. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
29. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
30. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
32. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασσπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανοίξεως κ. Πιπέρης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρή Δημήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος, και Σώκου Ζωή (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Η Δ.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ράικος Δημήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 21^ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 18^ο θέμα.

..Αριθ. Απόφασης: ..19/2017..

- **ΘΕΜΑ 21ο:** Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..21ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 110/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 175/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (4) Η υπ' αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. 175/2015 έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (5) Το υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (6) Το υπ' αριθμ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- (7) Η υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- (8) Η υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- (9) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (10) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (11) Η υπ'αριθμ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (12) Η υπ' αριθμ. 120/2016 απόφαση ΔΣ έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου.
- (13) Η υπ'αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (14) Η υπ' αριθμ. 193/2016 απόφαση ΔΣ έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου.
- (15) Η υπ'αριθμ. 35660/21-12-2016 αίτηση του αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 7/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
- Με την με αρ. 110/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-4-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 162.601,63 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 200.000,00 € ευρώ.
- Με την υπ' αρ. 175/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίπτεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 62,21% .
- Με το υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής .
- Με την υπ' αρ. 241/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ' αρ. 175/15 απόφαση Ο.Ε. και απορρίπτεται η ένσταση της ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 54,00% .
- Με υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
- Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 74.796,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 02.12.2015. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 02.06.2016.
- Με το υπ' αριθμ. 34441/07-12-2015 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Σπυροπούλου Μαρία, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 10381/19-04-2016 έγγραφο τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και ορίζεται επιβλέπουσα η κα Βουτσινά Στέλλα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 34475/22-12-2015 έγγραφο.
- Με την υπ' αριθμ. 13558/25-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 02-09-2016, λόγω του ότι οι κάποιες εργασίες του έργου για λόγους ασφαλείας πρέπει να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού έτους που δεν συμπίπτει όμως με την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας.
- Με την υπ' αρ. 120/2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τρεις μήνες μέχρι την 02-09-2016.
- Με την υπ' αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 02-03-2017, λόγω του ότι ενώ ο 1ος λογαριασμός εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις 27/04/2016, εξοφλήθηκε την 26/08/2016, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών.
- Με την υπ' αρ. 193/2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τέσσερις μήνες μέχρι την 02-01-2017.

- Με την υπ' αριθμ. 35660/21-12-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 02-04-2017, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τα τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 02-04-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 02-04-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, εκ μέρους της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Το ότι είναι συγκεκριμένες οι μέρες που μπορούν να γίνουν οι εργασίες είναι γνωστό σε όλους μας. Ο εργολάβος πήρε ήδη 2 παρατάσεις, δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε 3^η».

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, εκ μέρους παράταξης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Η ασάφεια εδώ είναι κατάδηλη. Με τις Σχολικές Επιτροπές η κατάσταση που υπάρχει είναι ανώμαλη και τα έργα που γίνονται πρέπει να τα ελέγχει η Τ.Υ. Πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και δεν ξέρουμε αν σε 3 μήνες θα τελειώσει το έργο ή αν θα χρειαστεί και άλλη παράταση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 13558/25-5-2016, 22133/08-08-2016 & 35660/21-12-2016 αιτήσεις του αναδόχου.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 110/2015, 175/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής.
- ❖ Τα υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015, 62142/34388/27-08-2015 & 78572/42761/26-10-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- ❖ Την υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 228/2015, 241/15, 120/2016 & 193/2016 ΑΔΣ Διονύσου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 19 Υπέρ 5 Κατά και 5 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Κοντάκη Κυριάκου, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 02-04-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
 ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.