



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..17η/2016..
της ..18/10/2016..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 193/2016..

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **17ης/18-10-2016**. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..18η Οκτωβρίου 2016..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 28798/14-10-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 31..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
14. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
15. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
4. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
6. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
8. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

19. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
23. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
25. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
28. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
29. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα(δικαιολογημένη απουσία), Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης Γρηγόριος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος, Στασινοπούλου Αναστασία και Χιώτης Ιωάννης κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 11ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση μετά το 3^ο λόγω παρουσίας κατοίκων .

..Αριθ. Απόφασης: ..193/2016..

- **ΘΕΜΑ 5ο:** Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..5ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 110/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 175/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (4) Η υπ' αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. 175/2015 έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (5) Το υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (6) Το υπ' αριθμ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- (7) Η υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- (8) Η υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- (9) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (10) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (11) Η υπ'αριθμ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (12) Η υπ' αριθμ. 120/2016 απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εκτέλεσης του έργου.
- (13) Η υπ'αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 7/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
- Με την με αρ. 110/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-4-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 162.601,63 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 200.000,00 € ευρώ.
- Με την υπ' αρ. 175/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίπτεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 62,21% .
- Με το υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής .

- Με την υπ' αρ. 241/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ' αρ. 175/15 απόφαση Ο.Ε. και απορρίπτεται η ένσταση της ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 54,00% .
- Με υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
- Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 74.796,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 02.12.2015. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 02.06.2016.
- Με το υπ' αριθμ. 34441/07-12-2015 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Σπυροπούλου Μαρία, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 10381/19-04-2016 έγγραφο τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και ορίζεται επιβλέπουσα η κα Βουτσινά Στέλλα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 34475/22-12-2015 έγγραφο.
- Με την υπ'αριθμ. 13558/25-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 02-09-2016, λόγω του ότι οι κάποιες εργασίες του έργου για λόγους ασφαλείας πρέπει να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού έτους που δεν συμπίπτει όμως με την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας.
- Με την υπ' αρ. 120/2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά τρεις μήνες μέχρι την 02-09-2016.
- Με την υπ' αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 02-03-2017, λόγω του ότι ενώ ο 1ος λογαριασμός εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις 27/04/2016, εξοφλήθηκε την 26/08/2016, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τα τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 02-01-2017, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 02-01-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Διονύσου» και είπε τα εξής: «Εδώ χειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, γιατί παράταση αυτό σημαίνει, σημαίνει χρήμα, δεν είναι μόνο παράταση χρονική. Αν δεν δώσουμε παράταση αυτό σημαίνει ποινικές ρήτρες. Καλούμε χωρίς να έχουμε καμιά αιτιολόγηση να το ψηφίσουμε. Τέσσερις μήνες παράταση καθυστέρησης πληρωμής ποιος είναι υπαίτιος;... Είναι αδύνατον να το δεχθούμε και θα καταψηφίσουμε».

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Δεν μας πείσατε, υπάρχει μεγάλη επενδυτική άπνοια. Είναι έργο που τρέχει με ίδιους πόρους και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι για την καθυστέρηση φταίει ο επίτροπος. Σε κάθε περίπτωση η αιτία η που μπορεί να δικαιολογηθεί η παράταση είναι 2 μήνες... Προτείνω να δώσουμε 2 μήνες ,επουδενί δεν πρέπει να μπούμε σε νέο 3μηνο στο νέο έτος».

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, εκ μέρους της παράταξης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο κέντρο γι αυτές τις εργασίες. Δεν έχουμε πειστεί ότι πρέπει να δοθεί μια νέα παράταση τέτοιου μεγέθους. Πρέπει να δούμε ποιες εργασίες υπολείπονται και να τις ελέγξουμε. Πιστεύουμε ότι παράταση 2 μηνών είναι αρκετή».

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: « Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τα ίδια θέματα. Πέρυσι την Άνοιξη το είπα ότι θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι ενέργειες ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να υπάρχουν εργολαβίες και να βγαίνουν οι Σχ. Επιτροπές και να κάνουν πασαλείμματα με κόστος υψηλό και να καταστρέφονται σε μικρό χρονικό διάστημα και να το ξαναφτιάχνουμε. ...το ίδιο γινόταν και πριν η ιστορία επαναλαμβάνεται και θα το καταψηφίσω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 110/2015 175/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής
- ❖ Το υπ' αριθμ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- ❖ Την υπ' αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. 175/2015 έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- ❖ Το υπ' αριθμ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- ❖ Την υπ' αριθμ. 33944/2-12-2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- ❖ Την υπ' αριθμ 37/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 228/2015, 241/15 και 120/2016 ΑΔΣ Διονύσου.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 22133/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 20 Υπέρ 9 Κατά και 2 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη Δημητρίου, Κανατσούλη Ιωάννη, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 02-01-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.