



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2017..  
της ..22/2/2017..**

**..Αριθ. Απόφασης: .. 42/2017..**

**ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **3ης/22-2-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..22η Φεβρουαρίου 2017..** ημέρα **..Τετάρτη..** και ώρα **..17:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την **Τρίτη 21-2-2017** λόγω ωραρίου σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 4771/17-2-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 34..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
3. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
5. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
6. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

16. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
17. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
19. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
20. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
22. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
23. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
24. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
26. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
27. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
28. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
29. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
31. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
32. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
33. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
34. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρή Δημήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Αυγέρη –Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία) και Σώκου Ζωή (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 27<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα) αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπέτσης Ανδρέας, Γκιζελή Αικατερίνη και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 31<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 37<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ.Κανατσούλης Ιωάννης και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 38<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 37<sup>ο</sup> θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε πριν το 8<sup>ο</sup> θέμα, λόγω της παρουσίας υπαλλήλων του Δήμου.
- ✓ Το 7<sup>ο</sup> και το 10<sup>ο</sup> θέμα αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
- ✓ Το 21ο θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

**..Αριθ. Απόφασης: ..42/2017..**

- **ΘΕΜΑ 17ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..17ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 240/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».
3. Ότι την 22/09/2015 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η κοινοπραξία ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΚΟΝΤΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ με μέση έκπτωση 58,32%.
4. Την υπ' αριθμ. 307/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην κοινοπραξία ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΚΟΝΤΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ.
5. Την με αρ. πρωτ. 1848/26-01-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 43.371,40€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.

6. Την υπ' αρ. 148/2016 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε παράταση περάτωσης εργασιών κατά τέσσερις μήνες μέχρι τις 23-11-2016.
7. Την υπ' αρ. 189/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
8. Την από 28/11/2016 Βεβαίωση περαίωσης του έργου.
9. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις βασικές οικοδομικές εργασίες επισκευής του εξωτερικού περιβλήματος των δύο κτιρίων του σχολείου (τοίχοι, στέγες, κουφώματα κλπ) και εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.
10. Ότι ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάσσεται:

α) Για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, αφού υπάρχει εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση για το σύνολο των εργασιών.

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και του προηγούμενου 1ου ΑΠΕ, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 57 παρ.3 και 4 του Ν.3369/2008 (ΚΔΕ) και τη διακήρυξη του έργου.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δε καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Η χρήση των επί ελασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια κάθε φορά ομάδα και δε γίνεται μεταφορά των επί ελασσον δαπανών της μια ομάδας σε άλλη.

#### **Συνοψίζοντας, με τον παρόντα προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ :**

1. Η συνολική δαπάνη των οικοδομικών εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. ανέρχεται σε 27.009,37€ έναντι 25.308,36€ της αρχικής σύμβασης και 27.007,47€ του 1ου ΑΠΕ. Η επί πλέον δαπάνη των 7.761,14€ καλύπτεται κατά 6.060,13€ από την έλασσον δαπάνη της ίδιας ομάδας και το υπόλοιπο ποσό των 1.701,01€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
2. Η συνολική δαπάνη των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται σε 10.968,00€ έναντι 11.776,43 € της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ. Η επί ελασσον δαπάνη των 808,43€ δε μεταφέρεται σε άλλη ομάδα εργασιών και κατά το ποσό αυτό μειώνεται το τελικό ποσό του 2ου ΑΠΕ
3. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται σε 3.851,53€ έναντι 3.859,67€ του 1ου ΑΠΕ και καλύπτεται αποκλειστικά από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Έτσι με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.828,90 έναντι 43.371,40€ της αρχικής σύμβασης και 42.562,97€ του 1ου ΑΠΕ, μειωμένη κατά 1.542,50€ ή ποσοστό 3,56 % από την αρχική σύμβαση και 734,07€ ή ποσοστό 1,72% από τον 1ο ΑΠΕ.

Το τελικό ποσό του παρόντα 2ου ΑΠΕ του έργου μαζί με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 51.867,84€ μειωμένο κατά 1.478,98€ ή ποσοστό 2,77% από την αρχική σύμβαση και κατά 910,24€ ή ποσοστό 1,72% από τον 1ο ΑΠΕ.

#### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς», η συνολική δαπάνη του οποίου μαζί με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 51.867,84 € μειωμένο κατά 1.478,98 € ή ποσοστό 2,77% από την αρχική σύμβαση και κατά 910,24€ ή ποσοστό 1,72% από τον 1ο ΑΠΕ.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: « Δεν είμαστε αντίθετοι με τον ΑΠΕ και την υπηρεσία, είμαστε αντίθετοι με την προχειρότητα της μελέτης και του έργου κατ' επέκταση και αυτό φαίνεται και από την κατάμηση του συγκεκριμένου έργου που επιχειρήσατε να κάνετε με 25.000€ από το Δήμο και 5.000€ από τη Σχολική Επιτροπή. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δε θα τον ψηφίσουμε».

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, ως μέλος της παράταξης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Με τα όσα έχουν προηγηθεί για το πώς κατασκευάστηκε το σχολείο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Ως προς το ζήτημα της νομιμότητας με βάση το γεγονός αυτό της χρηματοδότησης του έργου και από τη Σχολική Επιτροπή και από το Δήμο, δεν νομίζω ότι θα υπερψηφίσω τον ΑΠΕ του έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 240/2015, 307/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Τον από 22/09/2015 διενεργηθέντα δημόσιο διαγωνισμό.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 1848/26-01-2016 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Τις υπ' αρ. 148/2016 και 189/2016 Αποφάσεις του Δ.Σ.
- ❖ Τον 2ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
- ❖ Την από 28/11/2016 Βεβαίωση περαίωσης του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**  
**Με ψήφους 14 Υπέρ    3 Κατά    και 1 Λευκή**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς», η συνολική δαπάνη του οποίου μαζί με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 51.867,84 € μειωμένος κατά 1.478,98 € ή ποσοστό 2,77% από την αρχική σύμβαση και κατά 910,24€ ή ποσοστό 1,72% από τον 1ο ΑΠΕ.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.