



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..19η/2018..
της ..28/9/2018..**

..Αριθ. Απόφασης: 630/2018..

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **19ης/28-9-2018** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..28η Σεπτεμβρίου 2018..** ημέρα **..Παρασκευή..** και ώρα **..18:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 30402/24-9-2018..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..25..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
10. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
11. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
12. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
13. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
8. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
13. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
17. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
20. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
21. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
22. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
23. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
25. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος .

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη, Λουκάτου Ανθή(δικαιολογημένη απουσία),Ρηγοπούλου Βασιλική, Υφαντής Ηλίας και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Οι Δ.Σ κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς και Καρασαρλής Αναστάσιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος .

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Καγιαλή Ελπίς, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής Αναστάσιος, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Παντελόγλου Τεύκρος, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Τα θέματα με α/α 29,30 και 31 προτάθηκαν για συζήτηση μετά το 1^ο θέμα.

✓Το θέμα 28^ο συζητήθηκε μετά το 31^ο.

✓Το θέμα 27^ο συζητήθηκε μετά το 28^ο.

✓Το θέμα 26^ο συζητήθηκε μετά το 27^ο.

✓Το θέμα 32^ο συζητήθηκε μετά το 26^ο.

✓Το θέμα 33^ο συζητήθηκε μετά το 32^ο.

..Αριθ. Απόφασης:630/2018..

- **ΘΕΜΑ 29ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..29^{ου}.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Η υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
4. Η υπ'αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.
5. Η υπ'αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. Ο Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων " όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Η υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
8. Το υπ'αριθμ. 4879/12-9-2018 έγγραφο ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων
9. Η υπ'αριθμ. 23756/12-07-2018) αίτηση παράτασης προθεσμίας της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»
10. Η υπ'αριθμ. 28439/6-9-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου επί του ανωτέρω αιτήματος παράτασης προθεσμίας
11. Η υπ'αριθμ. 5763/12-9-2018 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί της αίτησης παράτασης προθεσμίας

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.

- Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ' των οποίων το υποέργο 2 αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου.
- Με το υπ' αριθμ. (2) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
- Στις 28-8-2014 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 27403 Σύμβαση ποσού 13.054.987,22€ πλέον ΦΠΑ 3.002.647,06€, συνολικής δαπάνης 16.057.634,28€ του Υποέργου 2 της Πράξης.
- Η ομάδα επίβλεψης αποτελείται από την κ. Νίκα για τις Δ.Κ. Διονύσου και Ροδόπολης και από τον κ. Φαράχ για τις Δ.Κ. Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου και Σταμάτας. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 28-8-2016, ενώ είχε οριστεί αποκλειστική τμηματική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως 28-10-2015, στο πέρας της οποίας θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικείμενου του έργου (άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.).
- Με την υπ' αριθμ. 252/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 28-4-2016.
- Με την υπ' αριθμ. 10861/25-4-2016 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε επιπλέον παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως τις 28-10-2017 και της προθεσμίας πλήρους αποπεράτωσης του έργου κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 28-8-2018
- Με το υπ' αριθμ. 6413/3-6-2016 έγγραφο, το ΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την 1η παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 28-8-2018 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
- Με την υπ' αριθμ. 127/2016 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 28-8-2018.
- Με την υπ' αριθμ. 15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
- Με το 13680/12-4-2018 επείγον έγγραφο της η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου) απέστειλε νέα Ειδική Πρόσκληση στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008
- Με το 16385/4-5-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε." κατέθεσε αίτηση υποκατάστασής της στο έργο του θέματος από την εταιρεία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ"
- Με το 20188/7-6-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε." απέσυρε την ανωτέρω και κατέθεσε νέα αίτηση με Α.Π. 20189/8-6-2018 συνοδευόμενη από νέο πρακτικό ΔΣ.

- Με το 20175/8-6-2018 έγγραφό της η εταιρεία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” δηλώνει ότι συμφωνεί με τη νέα αίτηση και καταθέτει σχετικό πρακτικό του ΔΣ της
- Με το 20173/8-6-2018 έγγραφό της η τράπεζα ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ δηλώνει ότι συναινεί με την υποκατάσταση και αίρει τις υφιστάμενες εκχωρήσεις – ενεχυριάσεις απαιτήσεων της αρχικής αναδόχου.
- Με την υπ’αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
- Με το υπ’αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.
- Με το υπ’αριθμ. 4879/12-9-2018 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
- Με το υπ’αριθμ. 5763/12-9-2018 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την 2η παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 28-2-2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα οκτώ μήνες (18), ήτοι έως την 28-2-2020, κρίνοντας ότι είναι εύλογη και απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως την 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1ης Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- ❖ Την υπ’ αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.

- ❖ Την υπ' αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 127/2016 και 368/2018 αποφάσεις του ΔΣ.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 4879/12-9-2018 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ
- ❖ Την υπ' αριθμ. 23756/12-07-2018) αίτηση παράτασης προθεσμίας της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»
- ❖ Την υπ' αριθμ. 28439/6-9-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου επί του ανωτέρω αιτήματος παράτασης προθεσμίας
- ❖ Την υπ' αριθμ. 5763/12-9-2018 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ επί της αίτησης παράτασης προθεσμίας
- ❖ Τα αριθ.16385/4-5-2018, 10861/25-4-18 και 20188/7-6-2018 έγγραφα της αναδόχου εταιρεία "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε."
- ❖ Την υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 6413/3-6-2016 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
- ❖ Το αριθ. 20175/8-6-2018 έγγραφο της εταιρείας "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ".
- ❖ Με το 20173/8-6-2018 έγγραφο της τράπεζας ΑΤΤΙΚΑ BANK .
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 16 Υπέρ και 2 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και Κριεμάδη Στεφάνου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)» κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως την 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.