

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..73/2014..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..31<sup>ης</sup>/03/2014.. της ..9ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..31η Μαρτίου 2014.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..10866/27-03-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του “Διαγωνισμού Μαθηματικών & Έκθεσης για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου” σχολικού έτους 2013-14, στα πλαίσια της “Διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λ. Μαραθώνος Δ. Κ. Ανοιξέως και Αγίου Στεφάνου».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ Κ Διονύσου”».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας, έγκριση 1ου ΠΚΝΤΜΕ, έγκριση 1ου ΑΠΕ και τροποποίηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

➤ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης » της Δ.Κ. Ροδόπολης».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». (Αρ. πρωτ. 9448/13-03-2014 Δ/ση Περιβάλλοντος).

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». (Αρ. πρωτ.10168/20-03-2014 Δ/ση Περιβάλλοντος).

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών»(Αιμοδοσία).

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής για σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Μετάθεση ημερομηνιών παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός και Χημικός Έλεγχος Νερού».

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Δημοτική Κοινότητα Κρουονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Ίδρυση θέσης στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ο.ε. 2014 Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την έντυπη έκδοση των Κανονισμών: α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου , β) Ύδρευσης Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, φρούτων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 19ο:** «Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των τεσσάρων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ)».

**ΘΕΜΑ 20ο:** «Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών »για την ομάδα ΣΤ «Αλουμίνια».

**ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση Διενέργειας (αναγκαιότητα) προμήθειας εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του «ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου» Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 22ο:** «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων των άρθρων 186 παρ 5 και 191 του Ν. 3463/2006».

**ΘΕΜΑ 23ο:** «Εισήγηση για την ένταξη στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων».

**ΘΕΜΑ 24ο:** «Εισήγηση για την επιβολή τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 25ο:** «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 19/2013)».

**ΘΕΜΑ 26ο:** «Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».

**ΘΕΜΑ 27ο:** «Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

**ΘΕΜΑ 28ο:** «Διαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..23..** ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
14. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
15. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
17. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
20. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
21. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
10. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
14. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Λίτσας Αθανάσιος, Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Πέππα Αγγελική, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία,

Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

- Η Δ.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 14,15,16 και 17 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 7 και 8 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 4, 7 και 9 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 11 και 12 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 9 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Καρυστινός Νικόλαος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Κοκμοτός Βασίλειος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέματος.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπούσμπουρα Αθανάσιο και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος και Ροϊδης Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

✓Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Το 23<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Εισήγηση για την ένταξη στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων» προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου αντιδημάρχου.

✓Το 25<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 19/2013)»

προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 13<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης δεδομένου ότι παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ο ενδιαφερόμενος δημότης.

**..Αριθ. Απόφασης: ..73/2014..**

- **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5<sup>ου</sup>.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ".

Με υπ' αριθ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μπάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 15.3.2014.

Με το υπ' αριθ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.

Με την υπ' αριθ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον εν λόγω ΑΠΕ και Σ.Σ. Προβλέπονται εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν αρκετά μεγάλες ανωμαλίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, διαβρώσεις του σκυροδέματος μέχρι αποκαλύψεως του οπλισμού κατά θέσεις και οξειδωση του οπλισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται επιπλέον στρώσεις τσιμεντοκονιάματος και τσιμεντοειδούς για την καλύτερη προστασία των επιφανειών, καθώς η δεξαμενή είναι πόσιμου νερού και η περαιτέρω διάβρωση του οπλισμού, του σκυροδέματος και στη συνέχεια του τσιμεντοκονιάματος θα καθιστούσε επικίνδυνη τη χρήση της δεξαμενής. Η Τεχνική Υπηρεσία, με την υπ' αριθμ. 8712/11-3-2014 Εισήγησή της προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ζήτησε τη γνωμοδότησή του ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών και την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τους λόγους που αναφέρει στη σχετική αίτησή του και προτείνει την παράταση αυτής κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ και Σ.Σ. Από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που έληξε στις 15-3-2014) κατά σαράντα πέντε (45) από την έγκριση του ΑΠΕ και της Σ.Σ. από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Ταουζή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και επεσήμανε ότι αδυνατεί να ψηφίσει την εισήγηση γιατί δεν τη συνοδεύει και μια τεχνική έκθεση που να ενημερώνει για την

πορεία του έργου. Δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει ένα λογαριασμό, τον 1ο ΑΠΕ, χωρίς να ξέρει τί έχει γίνει, παρά μόνο με την εισήγηση.

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και δήλωσε ότι κατά τη γνώμη της δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα, δεν υπάρχει αυτή η έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας που συνήθως συνοδεύει τα τεχνικά έργα και τέλος είπε ότι την ίδια δεν την καλύπτει η εισήγηση σαν εισήγηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. 9185/26-3-2014 έγγραφο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την από 12-3-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Το υπ' αριθ. 2170/22-1-2014 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ανάδοχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 8712/11-3-2014 εισήγησή της Τεχνικής Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

**Με ψήφους 27 Υπέρ και 2 Λευκές**

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιαννίδη Καλλιόπη και Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», που έληξε στις 15-3-2014 κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.**

**ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.**

**ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.**

**ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.**

**ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.**

**ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.**

**ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.**

**ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.**

**ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.**

**ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.**

**ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.**

**ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.**

**ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.**

**ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.**

**ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.**

**ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.**

**ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.**

**ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.**

**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ.**

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 7/04/2014  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.