

2106000379

υφάρ
τεχνικών
εξου
#14-11-17

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 37292	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14-11-17	ΔΗΜΑΡΧΟΣ



constructions

Nexus Constructions E.E.

Τεχνική Εταιρεία

Ηρακλείτου 96 & Κυβέλης 30

Χαλάνδρι, 15238

Τηλ: 2106000370

Φαξ: 2106000379

Προς
Δήμος Διονύσου.
Τεχνική Υπηρεσία

Δροσιά, 14/11/2017

Θέμα : Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ. Δροσιάς» λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης του έργου, για λόγους που δεν είναι υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Με την παρούσα ζητάμε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ. Δροσιάς» κατά 1 μήνες (μέχρι την 15/12/2017) για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και περιγράφονται παρακάτω:

Η αιτία καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου είναι οι καιρικές συνθήκες και τα Αρχαιολογικά ευρήματα.

Κατά συνέπεια το συνολικό πλήθος αιτούμενων μηνών οδηγεί σε περαίωση εργασιών την 15/12/2017.

Nexus
NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 42031
ΑΦΜ: 998698479 ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.: 210.6000370 - Φ.: 210.6000379

Αθανάσιος Μπούτας