

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..133/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..25ης/06/2012.. της ..18ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..25η Ιουνίου 2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..18798/21-06-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης».

- **ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση της υπ' αριθ. 54/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί 1^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 68/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί 2^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 46/1-6-2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ' περί Α' Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποπληρωμή της Α' Φάσης της προσυμβατικής διαδικασίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΟΙΞΗΣ"».

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012»

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαβίβαση της αριθ. 32/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Εγκατάσταση πύλαρ παροχής ΔΕΗ στις Δ. Κ. Κρυονερίου, Δροσιάς και Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.»

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαβίβαση της αριθ. 31/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 49/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί «Έγκρισης απολογισμού Π.Π.Κ Ροδόπολης οε 2010 διάστημα 1/1/2010 – 31-12-2010».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 77/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί « Έγκρισης απολογισμού ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2011».

ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης του Δ. Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..25..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αντιπρόεδρος.
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γραμματέας .
22. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
23. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
7. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
15. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
16. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ.

Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννιώτη Ελένη και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος, Γιαρένης Δημήτριος , Μπιτάκος Παναγιώτης και Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 17,18, και 19.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 4,5, και 6
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10 ου θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3,4,5,6, και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2 και 3.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 17,18 και 19.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 4 και 5.
- Ο Δ. Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 9 και 13.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3,4,5, και 6.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σακελλαρίου Διονύσιος, Καρυστινός Νικόλαος και Κατσιγιαννη Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος και Τσούκας Παναγιώτης
- Χιώτης Ηρακλής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} Θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Ζαμάνης Διονύσιος, Ταουξή- Χριστιανίδη Καλλιόπη, Τσούκας Παναγιώτης, Λουκάτος Παναγής και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 17^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.

- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιάννη Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..133 /2012..

- **ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του **..4^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, προϋπολογισμού δαπάνης 187.780,64 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
3. Ότι την 04/10/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Μπαϊρακτάρης Δημήτριος με μέση έκπτωση 48,03% και οικονομικό αντικείμενο 79.631,39 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
5. Την από 3630/13-02-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 97.946,61 € με το Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12/06/2012.
6. Την από 05/06/2012 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, λόγω

καθυστερήσεων που οφείλονται σε σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Την από 3630/13-02-2012 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Την από 05/06/2012 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 22 ΥΠΕΡ και 8 ΛΕΥΚΕΣ)

Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στάϊκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης, Σώκου Ζώη και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Για το παρόν θέμα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και υπερψήφισε την εισήγηση και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσης στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του έργου.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 09/07/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής.
- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση

- Ανάδοχο Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.