

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..134/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..25ης/06/2012.. της ..18ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..25η Ιουνίου 2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..18798/21-06-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

➤ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση της υπ' αριθ. 54/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί 1^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 68/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί 2^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 46/1-6-2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ' περί Α' Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποπληρωμή της Α' Φάσης της προσυμβατικής διαδικασίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΟΙΞΗΣ"».

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012»

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαβίβαση της αριθ. 32/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Εγκατάσταση πύλαρ παροχής ΔΕΗ στις Δ. Κ. Κρυονερίου, Δροσιάς και Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.»

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαβίβαση της αριθ. 31/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 49/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί «Έγκρισης απολογισμού Π.Π.Κ Ροδόπολης οε 2010 διάστημα 1/1/2010 – 31-12-2010».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 77/2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' περί « Έγκρισης απολογισμού ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2011».

ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης του Δ. Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..25..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
17. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αντιπρόεδρος.
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γραμματέας.
22. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
23. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
7. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
15. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
16. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ.

Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννιώτη Ελένη και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος, Γιαρένης Δημήτριος, Μπιτάκος Παναγιώτης και Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 17,18, και 19.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 4,5, και 6
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10 ου θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3,4,5,6, και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2 και 3.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 17,18 και 19.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 4 και 5.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 9 και 13.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 2,3,4,5, και 6.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σακελλαρίου Διονύσιος, Καρυστινός Νικόλαος και Κατσιγιαννη Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος και Τσούκας Παναγιώτης
- Χιώτης Ηρακλής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Ζαμάνης Διονύσιος, Ταουξή- Χριστιανίδη Καλλιόπη, Τσούκας Παναγιώτης, Λουκάτος Παναγής και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 17^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.

- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..134 /2012..

- **ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου».**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του **..5^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 171/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».
6. Τις σχετικές εγκυκλίους.
7. Το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/8779/9-8-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθ. 183/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 540.000,00€.
8. Την υπ' αριθ. 160/2010 Απόφαση της Κοινότητας Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
9. Την υπ' αριθ. 191/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκαν από 28-09-2010 Πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού και έγινε δεκτή η από 6-10-2010 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ένσταση που υποβλήθηκε από την εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του 28/09/2010 Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για τους λόγους που

αναφέρονται σε αυτήν με κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,71 % και ποσοστό 210.617,00 € χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 23%

10 Το υπ' αριθ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 243.143,20€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 299.066,14 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών (λήξη 28-03-2011).

11 Την υπ' αριθ. 6491/16-3-2011 αίτηση της εταιρίας Ι. Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες λόγω μη ορισμού επιβλέποντος μηχανικού από την ΤΥΔΚ.

12. Την υπ' αρ. 110/2011 Α. Δ. Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 6^ο με τίτλο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου» με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες από την γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία με αναθεώρηση

13.. Το υπ' αριθ. 19568/21-6-2011 έγγραφο με θέμα Ορισμός επιβλέποντος.

14. Την υπ' αριθ. 28987/15-9-2001 αίτηση της εταιρίας Ι. Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες διότι για την εξέλιξη των εργασιών απαιτείται η τροποποίηση – αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

15. Το υπ' αρ. 29557/21-09-2011 έγγραφο με το οποίο έχει ζητηθεί από την Τ. Υ. αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011 του Δήμου Διονύσου , διότι για το έργο **Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου** » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η δαπάνη του κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2011,

16. Την υπ' αρ. 190/2011 Α. Δ. Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 2^ο με τίτλο «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011» και την ένταξη του στο Κ.Α. 30.7323.0032

17. Την υπ' αρ. 267/2011 Α. Δ. Σ. Δήμου Διονύσου θέμα 11^ο με τίτλο «Έγκριση Παράτασης εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου της Δ.Κ. Κρουονερίου» σε πέντε (5) μήνες με τελική λήξη αυτής 21-02-2012

18 Την υπ' αριθ. 69/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών ο οποίος σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση περιλαμβάνει μεταβολές ποσοτήτων της μελέτης αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.

Το συμβατικό αντικείμενο αποτελούσε την πλακόστρωση των οδών Φιλελλήνων, Αγ. Παντελεήμονος και της οδού Μιλήτου με κυβόλιθους και στα πεζοδρόμια και στο κατάστρωμα των οδών .

19. Την Ομόφωνη Γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δ/σης Τεχνικών Έργων Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 2^{ης} συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 14-05-2012 (Θέμα 17^ο) που αφορά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου για χρήση των επι έλασσον δαπανών

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται στο ποσό 299.066,14 €. εκ των οποίων 242.209,56 € είναι για τη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων (ήτοι σε ισοζύγιο έναντι των του αρχικού συμβατικού αντικειμένου), 933,64 € για τη δαπάνη Αναθεώρησης και 55.922,94 € για τη δαπάνη ΦΠΑ

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση α) του 2^ο ΑΠΕ του έργου « Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Επειδή, κατά τη συζήτηση στο Δ. Σ. του σχετικού με αυτό 2ου θέματος της 21ης συνεδρίασης του

2011, εξέθεσα τους λόγους που αναφέρονται στην υπ. αρ. πρωτ. 52207/10-10-2011 σχετική αναφορά μου προς στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αμαρούσιου, οι οποίοι καθιστούσαν την διαδικασία εκτέλεσής του εν λόγω έργου παράνομη, ψηφίζω λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 160 /2010 Α. Κ. Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 183/2010 μελέτης του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουνερίου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 191/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Το υπ' αριθ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό.
- ❖ Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου – Αιτιολογική Έκθεση.
- ❖ Την Ομόφωνη Γνωμοδότηση του συμβουλίου Δημοσίων έργων που αφορά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου για χρήση των επι έλασσον δαπανών
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α **(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 23 ΥΠΕΡ και 6 ΛΕΥΚΕΣ)**

Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταουζή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στάϊκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουνερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουνερίου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο οποίος διαμορφώνεται στο ποσό 299.066,14 €. εκ των οποίων 242.209,56 € είναι για τη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων (ήτοι σε ισοζύγιο έναντι των του αρχικού συμβατικού αντικειμένου), 933,64 € για τη δαπάνη Αναθεώρησης και 55.922,94 € για τη δαπάνη ΦΠΑ

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.

ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 09/07/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.