

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..224/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..31ης/10/2012.. της ..25ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..31η Οκτωβρίου 2012.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..21:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..32471/26-10-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου»

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Ρ. Γ./Ο. Γ. στην οδό Σολωμού Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη Απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων, μελετών, προμηθειών και Υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για τα οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα Υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής Περιφέρειας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
14. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, **Γραμματέας.**
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
31. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
10. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Μήλα Λαμπρινή, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Η Δ.Σ. κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία της να παρευρεθεί στη συνεδρίαση.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1,2,4,5,6 και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1,2,3,4 και 7.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θεμάτων.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία, Γαρεφαλάκης Εμανουήλ, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} Θεματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Στάϊκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης και Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θεματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θεματος.

- ✓Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓Το 3^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και οι ενδιαφερόμενοι δημότες .

..Αριθ. Απόφασης: ..224/2012..

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)».

Ο πρόεδρος του Δ. Σ. μετά την εκφώνηση του **..1^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 140/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€. Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ. Κ. Σταμάτας.
2. Με την υπ' αριθ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ' αριθ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική σύμβαση ποσού 195.715,47€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
4. Με το υπ' αριθ. 27231/2-11-2011 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 37643/12-12-2011 έγγραφο.
5. Με την υπ' αριθ. 103/12 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) μέρες ήτοι έως την 30-8-2012.

6. Με τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2012, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.
7. Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευασθεί, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, με τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες.
8. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απροβλέπτων και το ποσό των επί ελασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευασθούν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.
Η συνολική δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 195.715,47€ (ήτοι δαπάνη εργασιών 159.118,27 € και δαπάνη ΦΠΑ 36.597,20€) με την αναθεώρηση, και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 3^η – 25-7-2012) - Αρ. Πρωτ. Δήμου 26751/7-9-2012.
10. Με το υπ' αριθ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες.
11. Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω της αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ από το Σ.Δ.Ε., κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως 29-9-2012.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Α. Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)»

Β. Για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληξε στις 30-8-2012) κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας, ήτοι έως 29-9-2012.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Για το συγκεκριμένο θέμα και για το συγκεκριμένο έργο εάν κάποιος το επισκεφθεί θα διαπιστώσει ένα πλήθος κακοτεχνιών που φανερώνει την αδιαφορία της Διοίκησης όπως αυτή εκφράζεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Διότι αυτός είναι ο υπεύθυνος.

Ενδεικτικά αναφέρω πρώτον την ποιότητα των πλακών που έχουν ήδη λεκιάσει από αυξημένη απορροφητικότητα νερού ή και έχουν σπάσει, την τοποθέτηση με άνισους αρμούς και ανισοσταθμίες μεταξύ των πλακών ώστε να σκοντάφτει ο περιπατητής. Το ότι προς τα οικόπεδα στήριξη ο εγκυβωτισμός των πλακών έχει γίνει με λάσπη ίδια με αυτή που είναι κάτω από τις πλάκες, οι οποίες έχουν ελάχιστο ... του μπετόν ή κάποιου γαρμπιλομπετόν, τα οποία μάλιστα από το χρώμα του και από την αντοχή του φαίνεται ότι δεν έχουν καν τσιμέντο. Και θα μπορούν να αναφερθούν και άλλες κακοτεχνίες.

Η αντίληψη αυτή για την ποιότητα, η αντίληψη της αδιαφορίας της Διοίκησης που εν προκειμένω εκπροσωπεί τον Δήμο ως κύριο του έργου, μεταφέρεται μέχρι και τον τελευταίο τεχνίτη που νιώθει ότι το αφεντικό δεν έχει απαιτήσεις και ανάλογα πράττει.

Τώρα λοιπόν για τα θέματα, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η έγκριση της παράτασης και το άλλο η έγκριση του ΑΠΕ, τα οποία μεταξύ τους δεν έχουν άμεση σχέση και θα μπορούσαν να ήταν δύο διαφορετικά θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα.

Η ζητούμενη λοιπόν παράταση δεν έχει καμία δικαιολογία αφού ο μεν εργολάβος την ζητάει διότι καθυστέρησε να πάρει απάντηση για την κοπή των πεύκων, ενώ η Τεχνική

Υπηρεσία προφανώς μη δεχόμενη τον λόγο αυτό συμφωνεί με τη χορήγηση ενός μηνός παράταση, λόγω αναμονής λείψι έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Η οποία αυτή η εντός εισαγωγικών έγκριση έγινε στις 27.7. Βέβαια, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν εγκρίνει αλλά γνωμοδοτεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει. Και αυτό καλείται να το κάνει ύστερα από 3 μήνες, 2 μετά την εκπνοή της προθεσμίας και 1 μετά την περαίωση του έργου.

Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την χορήγηση της παράτασης, οπότε πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα για τα εκπροθέσμως εκτελούμενα έργα.

Όσον αφορά τον 1ο ΑΠΕ, επειδή οι παρατηρούμενες μεταβολές είναι μικρές και συνήθεις για παρόμοια έργα, παρ' όλο ότι αυτό έρχεται με καθυστέρηση 3 μηνών, θα ψηφίσω εγώ θετικά. Δηλαδή συνοψίζοντας, λέω όχι στην παράταση, ναι στον 1ο ΑΠΕ».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Συμμαχία για τον πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσω εκ μέρους της παράταξής μου, αλλά δεν μπορώ να μην βάλω και το προσωπικό στοιχείο, γιατί ως νέος Δημοτικός Σύμβουλος διερωτάμαι πολλές φορές για τον χρόνο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αποφάσεων και εκτέλεση διαφόρων έργων.

Και προφανώς δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα θα μου πείτε μόνο στον Δήμο μας, ή μόνο στους Δήμους, αλλά σε όλο το Δημόσιο.

Δυστυχώς τέτοιους προβληματισμούς κατέθεσα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν το 7ο θέμα και αφορούσε και πάλι την πλακόστρωση της Λεωφόρου Σταμάτας, και συγκεκριμένα την κοπή δύο πεύκων. Και τότε σχολίαζα για τις αλληπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έργο, για τις παρατάσεις κλπ. Πρόσθεσα όμως αν θυμάστε και κάποιες ερωτήσεις, και περιμένω κάποιες απαντήσεις για τις αυξομειώσεις που παρουσιάζει το πεζοδρόμιο σε διάφορα σημεία λόγω κατάληψης του από παρόδιους ιδιοκτήτες. Δεν θα έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί αυτά τα θέματα πριν τις μελέτες, πριν την εκτέλεση του έργου;

Αλήθεια, και το θέμα αυτό δεν μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση του 7ου θέματος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί τόση χαρτούρα, τόσες εισηγήσεις, αναφορές επί αναφορών, συνεδριάσεις και ομιλητές και μπλα μπλα;

Πρότεινα και προτείνω να γίνουμε πιο ουσιαστικοί και περισσότερο αποτελεσματικοί.

Εμείς να ψηφίσουμε την εισήγηση τόσο για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ όσο και την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, που σημειωτέον έληξε στις 30.8.2012 κατά 30 ημέρες όπως εισηγείται και η Τεχνική Υπηρεσία, δηλαδή μέχρι τις 29.9.2012. Κάτι που δείχνει ότι ερχόμαστε εκ των υστέρων όμως. Όμως στην πραγματικότητα, μπορεί να μας διαβεβαιώσει ο κ. Αντιδήμαρχος αν ο εργολάβος έχει τελειώσει το έργο, ή αν πρέπει να γίνουν και άλλες πλακοστρώσεις, ίσως και με νέα εργολαβία;».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου » και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Πάντα όταν έρχονται εγκρίσεις για ΑΠΕ και για παρατάσεις προθεσμίας, έχουμε βάλει τα εξής ζητήματα και θα συνεχίσουμε να τα βάζουμε. Και αυτό κυρίως μας καθορίζει και την στάση μας στις ψηφοφορίες.

Πρώτο ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα έργο που να μην ξεκίνησε με Χ ποσόν, με μεγάλη έκπτωση, και στη συνέχεια αυτό που φάνηκε σαν έκπτωση να έρχεται όλο σαν κόστος του έργου που γίνεται. Ένα ζήτημα είναι αυτό.

Το δεύτερο. Δεν υπάρχει κανένα έργο που να μην χρειάζεται παράταση. Μέχρι σήμερα όσες φορές έχει έρθει τέτοιο θέμα εδώ δεν θυμάμαι κανένα έργο που να μην έχει δοθεί παράταση ή να μην ζητείται παράταση.

Και επειδή όλη αυτή η διαδικασία και η εξέλιξη μπορεί σε αυτούς που έχουν μεγάλη εμπειρία ή σε αυτούς που παίρνουν τα έργα ή αυτοί οι οποίοι συμφωνούν και συζητούν για τα έργα να είναι τετριμμένα πράγματα, όμως επιτρέψτε μας να έχουμε μία άλλη αντίληψη και έναν άλλο τρόπο σκέψης για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και λέω από αυτή την άποψη, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δήλωσε ότι το θέμα είναι Α και Β. Α) είναι όσον αφορά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Β) είναι η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Είναι διπλή η ψήφος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 140/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€.
- ❖ Την υπ' αριθ. 106/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 164/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 275/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
- ❖ Την υπ' αριθ. 6/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2012.
- ❖ Το υπ' αριθ. ΣΔΕ 42/27-7-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.
- ❖ Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου.
- ❖ Την από 21-8-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Γρηγορίου Δημητρίου
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 34 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ και 3 ΛΕΥΚΕΣ)

Μειοψηφούντος του κ. Ίσσαρη Γρηγορίου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής και Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 26 ΥΠΕΡ 9 ΚΑΤΑ και 3 ΛΕΥΚΕΣ)

Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ. Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξη – Χριστιανίδης Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασίλειου, Ίσσαρη Γρηγορίου, Γιαρένη Δημήτριου, Στάϊκου Θεοδώρου και Τσουκά Παναγιώτη για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτηση του ο κ. Σωτηρίου Σακελλάριος και αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής και Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληξε στις 30-8-2012) κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας, ήτοι έως 29-9-2012.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 06/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής .
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.