

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης:..127/2011..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..06ης/06/2011.. της ..15ης/2011.. συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..06η Ιουνίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..12:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..16614/02-06-2011.. πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις όξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2011».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 21/12/10 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δροσιάς (αρθ.32 του ν.1080/1980».

ΘΕΜΑ 3ο : «Μεταφορά και εγκατάσταση ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στο Δήμο Διονύσου στα όρια των Δ.Κ. Διονύσου-Δροσιάς».

• **ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό σχολείο» της Δ.Κ. Ροδόπολης».**

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ(Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση Πυλώνων Γηπέδου» της Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ, 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ και 1^{ης} ΣΣ του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Τιμοθέου» της ΔΚ Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ».

ΘΕΜΑ 8ο : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, νέου ΝΠΔΔ(αρθ. 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010) 'Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου'».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, νέου ΝΠΔΔ(αρθ. 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010) 'Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου'».

ΘΕΜΑ 10ο: «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..33.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Πρόεδρος*.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ .

3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
6. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΡΟΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ .
10. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
11. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
12. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .
13. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
14. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ .
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
17. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
18. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
20. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
21. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ -ΕΛΛΗ
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
24. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
25. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
26. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
27. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
28. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
31. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Γραμματέας*.
32. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
33. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
 4. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
 5. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
 6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- Αντιπρόεδρος.**
8. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: ..127/2011..

- **ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό σχολείο» της Δ.Κ. Ροδόπολης».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δ.Σ Κανατσούλη Ιωάννη προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Ο κος Κανατσούλης ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το αριθμ. 08/ΔΤΑ/9596/14-6-2010 έγγραφο, της Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 139/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 35566,29 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 43747,00€.
2. Την αριθ. 71/2010 Απόφαση του Κ.Σ της Κοινότητας Ροδόπολης με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.

3. Την αριθ. 117/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης με την οποία εγκρίθηκε το από 14-09-2010 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον εργολάβο Αθανάσιο Μπίμη με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,00% .

4. Το αριθ. 2137/30-11-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 31298,33€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 38496,95 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης ενενήντα (90) ημέρες (λήξη 28-02-2011).

5. Την αριθ. 3313/15-02-2001 αίτηση του Αθανάσιου Μπίμη περί «παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα ημέρες λόγω αλλαγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

6. Την αριθ. 109/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία του παραπάνω έργου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου .

Επειδή

Α) Η καθυστέρηση έναρξη των εργασιών οφείλεται στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είχε η καταργηθείσα ΤΥΔΚ πρώην κρατικής Περιφέρειας, εφαρμογή του Ν 3852/7-06-2010 και των σχετικών εγκρίσεων 6/14-01-2011 και 26/14-03-2011 του ΥΠΕΣ.

Β) Ο ανάδοχος με την από 3313/15-02-2011 αίτηση του ζήτησε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες λόγω αλλαγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Γ) Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο» » της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).
- ❖ τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ 33 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο » της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο Δ.Σ Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ψήφισε λευκό διότι δεν γνωρίζει την πηγή χρηματοδότησης του έργου.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ .
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ .
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ .
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΛΕΝΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 15/6/2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικητόπουλος Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Κοινοποίηση

Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο Δημάρχου.

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντιδήμαρχο Τ.Υ, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.