

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ»

Σχετ.: (α) Η από 30-3-2011 αίτηση της κ. Βέττα Παναγιώτας
(β) Το υπ' αριθμ. 10571/8-4-2011 έγγραφο του Τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την από 30-3-2011 αίτησή της η κ.Βέττα Παναγιώτα, ανάδοχος του ανωτέρω έργου, ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (10-4-2011) κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 10-7-2011.

Με το υπ' αριθμ. 10571/8-4-2011 έγγραφό του το Τμήμα Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης διαβίβασε την αίτηση της κ. Βέττα με το οποίο ζήτησε την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου (που λήγει την 10-4-2011) κατά τρεις (3) μήνες, συμφωνώντας με τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου, προκειμένου να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τον οποίο θα τακτοποιούνται οι ποσότητες των εργασιών, η αύξηση του κόστους των απολογιστικών εργασιών όπως επίσης και η αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23%.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που έληξε την 10-4-2011) κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 10-7-2011.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	