



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δροσιά, 23 /11/2011
Αρ. Πρωτ. : - 36717 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ 160 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκριση της υπ' αριθ. 183/2010 μελέτης του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού

(β) Η υπ' αριθμ. 191/2010 Α.Κ.Σ. έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 171/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.»
6. Τις σχετικές εγκυκλίους
7. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/8779/9-8-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ.183/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 540.000,00€.
8. Την υπ' αριθ. 160/2010 Απόφαση της Κοινότητας Κρυονερίου με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
9. Την υπ' αριθ. 191/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου με την οποία εγκρίθηκαν:
 - α) Τα από 28-09-2010 Πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού
 - β) Έγινε δεκτή η από 6-10-2010 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ένσταση που υποβλήθηκε από την εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του από 28/09/2010 Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
 - γ) Η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,71 % και ποσό 210.617,00 € χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς ΦΠΑ 23%
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 243.143,20€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 299.066,14 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών (λήξη 28-03-2011).
11. Την υπ' αριθ. 6491/16-3-2011 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την

οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες λόγω μη ορισμού επιβλέποντος μηχανικού από την ΤΥΔΚ.

12. Την υπ' αρ. 110/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας του έργου. κατά τρεις (3) μήνες από την γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα υπηρεσία με αναθεώρηση ήτοι λήξη προθεσμίας 21-9-2011

13. Το υπ' αρ. 19568/21-06-2011 έγγραφο με το οποίο ορίζεται επιβλέπων του ανωτέρω έργου. ο κ Μπαλαδάκης Γεώργιος Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

14. Το υπ' αρ. 29557/21-09-2011 έγγραφο με το οποίο έχει ζητηθεί αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011 του Δήμου Διονύσου, διότι για το έργο **Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου** της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η δαπάνη του κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2011, με συνέπεια να μην υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011 που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου

15. Την υπ' αρ. 28987/15-09-2011 αίτηση της εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία ζητά εκ νέου την παράταση των εργασιών κατά τρεις μήνες από την λήψη απόφασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, διότι το έργο έληγε στις 21-09-2011

16. Την υπ' αρ. 190/2011/ 26-09-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011 και ένταξη στον Κ.Α. 30.7323.0032 ποσού 170.000,00 €

17. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου «**Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου**» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση από την λήξη της πρώτης παράτασης (21-09-2011)

Η αύξηση της προθεσμίας παράτασης από τρεις (3) μήνες (σχετικό αίτημα αναδόχου) σε πέντε (5) μήνες κρίνεται σκόπιμη διότι από την ανωτέρω απόφαση έχει ήδη παρέλθει διάστημα 57 ημερών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Την υπ' αριθ. 28987/15-09-2011 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ε.Δ.

- 1) Γενικό Αρχείο
- 2) Αρχείο Δ.Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

